

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra de Esportes Coberta Bairro São José - 2ª Etapa	REF. SINAPI: Março/2021
PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS	BDI: 20,34% - Sem Desoneração
LOCAL: Rua Gino Morassutti, esquina com a Rua Campos Sales, bairro São José, Guaporé-RS	ART Nº: 11301135
EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202019830003	

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 699,84	699,84	100%		0%		0%		0%		0%
2	ALVENARIA	R\$ 32.628,99	22.840,29	70%	9.788,70	30%		0%		0%		0%
3	SUPRAESTRUTURA CONCRETO ARMADO	R\$ 48.044,36	9.608,88	20%	19.217,74	40%	19.217,74	40%		0%		0%
4	COBERTURA	R\$ 53.315,75		0%		0%	10.663,15	20%	26.657,87	50%	15.994,73	30%
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 39.797,45		0%	11.939,24	30%	15.918,97	40%	11.939,24	30%		0%
6	PINTURA	R\$ 46.434,00		0%	13.930,20	30%	23.217,00	50%	9.286,80	20%		0%
7	ESQUADRIAS	R\$ 12.342,43		0%		0%		0%	7.405,46	60%	4.936,97	40%
8	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 20.945,48		0%		0%		0%	6.283,64	30%	14.661,84	70%
TOTAL MENSAL			33.149,01	13,04%	54.875,88	21,59%	69.016,86	27,15%	61.573,01	24,22%	35.593,54	14,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 254.208,30	R\$ 33.149,01	13,04%	R\$ 88.024,89	34,63%	R\$ 157.041,75	61,78%	R\$ 218.614,76	86%	R\$ 254.208,30	100%

Importa o Presente Cronograma Físico-Financeiro o Valor de R\$ 254.208,30 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oito reais e trinta centavos).

Guaporé - RS, 27 de maio de 2021.

ELVIS BREGOLIN
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 75.100-D