

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF DELFINA DA CUNHA- SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** PROJETO AMPLIAÇÃO EMEF DELFINA DA CUNHA
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR -
CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2023
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº:
264/2024 - Contrato: 170/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESTRADA DO FAROL, 004
AP0078-SJN
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 389.900,00
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 18.870,12
- **PRAZO ORIGINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 04/10/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 04/07/2025
- **ETAPA 06:** SERVIÇOS GERAIS – SUPERESTRUTURA – COBERTURA –
REVESTIMENTOS – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA – INSTALAÇÃO SANITÁRIA –
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PINTURA
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA=** 7,85%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO=** 59,05% CONCLUÍDO e 40,95% SALDO REMANECENTE
- **SITUAÇÃO:** OBRA EM ANDAMENTO

OBRA DE REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK - SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR - CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2024
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº: 324/2024 - Contrato: 204/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** VILA DO ESTREITO, 50 - 2º DISTRITO, SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 192.142,57
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 24.367,07
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 04 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 04/12/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 04/07/2025
- **ETAPA 03:** SERVIÇOS GERAIS – FUNDAÇÕES DO MURO DE DIVISA
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA=** 8,99%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO=** 47,18% CONCLUÍDO e 52,82% SALDO REMANECENTE
- **SITUAÇÃO:** OBRA EM ANDAMENTO