

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF DELFINA DA CUNHA- SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** PROJETO AMPLIAÇÃO EMEF DELFINA DA CUNHA
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR -
CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2023
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº:
264/2024 - Contrato: 170/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESTRADA DO FAROL, 004
AP0078-SJN
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 389.900,00
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 34.027,26
- **PRAZO ORIGINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 26/08/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 29/08/2025
- **ETAPA 10:** SERVIÇOS PRELIMINARES – ESQUADRIAS – COBERTURA –
REVESTIMENTOS –PINTURAS E ACABAMENTOS – INSTALAÇÃO ELÉTRICA
– LOUÇAS
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA=** 10,11%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO=** 90,91% CONCLUÍDO e 9,09% SALDO REMANESCENTE
- **SITUAÇÃO:** OBRA EM ANDAMENTO

OBRA DE REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK - SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR -
CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2024
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº: 324/2024 -
Contrato: 204/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** VILA DO ESTREITO, 50 - 2º
DISTRITO, SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 192.142,57
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 47.802,57
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 18/10/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 01/09/2025
- **ETAPA 08:** SERVIÇOS GERAIS – PINTURA DO MURO– PAVIMENTAÇÃO DA
CALÇADA E EXECUÇÃO DA DRENAGEM DO PÁTIO INTERNO
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA=** 11,89%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO=** 99,55% CONCLUÍDO e 0,45% SALDO REMANESCENTE
- **SITUAÇÃO:** OBRA EM ANDAMENTO