

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DA AV. MATHIAS STEFFENS - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

ÁREA TOTAL: 2.922,70m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	ABC (%)	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.484,94	4,43%	100,00%	55.484,94		-		-
2	TERRAPLANAGEM	146.507,38	11,69%	50,00%	73.253,69	30,00%	43.952,21	20,00%	29.301,48
3	DRENAGEM	168.096,70	13,41%	100,00%	168.096,70		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	769.898,74	61,41%	20,00%	153.979,75	40,00%	307.959,50	40,00%	307.959,50
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.074,54	3,60%		-		-	100,00%	45.074,54
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.496,94	5,30%	15,00%	9.974,54	40,00%	26.598,78	45,00%	29.923,62
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.092,92	0,17%		-		-	100,00%	2.092,92
TOTAL POR PERÍODO				36,76%	460.789,62	30,19%	378.510,49	33,05%	414.352,06
TOTAL ACUMULADO (R\$)				36,76%	460.789,62	66,95%	839.300,11	100,00%	1.253.652,16

José Luiz Schons Júnior

Engenheiro Civil - CREA/RS: 233.187
Responsável Técnico