



CFF -



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO													
						EMPREitada GLOBAL						UADAF - COBERTURA - SALA DE LAZER - CERCAMENTO		UADAF - COBERTURA - SALA DE LAZER - CERCAMENTO													
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF				PROPOSTA / TENDÊNCIA				MUNICÍPIO / UF				LOCALIDADE / ENDEREÇO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
MUNICÍPIO DE AGUDO / RS				MUNICÍPIO DE AGUDO / RS				MUNICÍPIO DE AGUDO / RS				MUNICÍPIO DE AGUDO / RS				AVENIDA BORGES DE MEDEIROS				UADAF							
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE				DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-22		Sim	Porto Alegre / RS		COBERTURA - SALA DE LAZER - CERCAMENTO				mar-22		Sim	Porto Alegre / RS		COBERTURA - SALA DE LAZER - CERCAMENTO				31,27%									

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		363.781,45	Parcela (%)	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		363.781,45	Parcela (%)	8,09%	26,03%	26,44%	19,36%	20,08%			
			Parcela (R\$)				29.433,51	94.689,60	96.189,02	70.434,02	73.035,30				
			Acumulado (%)				8,09%	34,12%	60,56%	79,92%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				29.433,51	124.123,11	220.312,13	290.746,15	363.781,45				
1.	Execução Sala de Lazer	0,00	Parcela (%)	1.	Execução Sala de Lazer	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Serviços Preliminares	738,40	Parcela (%)	2.	Serviços Preliminares	738,40	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	738,40							
3.	Execução Sala de Lazer	41.213,54	Parcela (%)	3.	Execução Sala de Lazer	41.213,54	Parcela (%)	0,00%	26,20%	46,69%	27,11%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	26,20%	72,89%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	10.798,58	30.041,37	41.213,54				
3.1.	Fundações	10.798,58	Parcela (%)	3.1.	Fundações	10.798,58	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	10.798,58						
3.2.	Piso	2.695,36	Parcela (%)	3.2.	Piso	2.695,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.695,36					
3.3.	Alvenaria	12.585,54	Parcela (%)	3.3.	Alvenaria	12.585,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.585,54					
3.4.	Laje	3.961,89	Parcela (%)	3.4.	Laje	3.961,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.961,89					
3.5.	Equipamentos Hidráulicos	6.740,47	Parcela (%)	3.5.	Equipamentos Hidráulicos	6.740,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.740,47				
3.6.	Instalações Elétricas	2.138,26	Parcela (%)	3.6.	Instalações Elétricas	2.138,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.138,26				
3.7.	Aberturas	2.293,44	Parcela (%)	3.7.	Aberturas	2.293,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.293,44				
4.	Instalação da nova cobertura	175.589,33	Parcela (%)	4.	Instalação da nova cobertura	175.589,33	Parcela (%)	15,43%	47,78%	36,79%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	15,43%	63,21%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	27.099,80	110.990,82	175.589,33					
4.1.	Pilares	54.199,60	Parcela (%)	4.1.	Pilares	54.199,60	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	27.099,80	54.199,60						
4.2.	Tesouras	27.161,35	Parcela (%)	4.2.	Tesouras	27.161,35	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00	27.161,35						
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	27.161,35						
4.3.	Treliças	18.836,62	Parcela (%)	4.3.	Treliças	18.836,62	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	18.836,62						
4.4.	Terças	21.586,50	Parcela (%)	4.4.	Terças	21.586,50	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	10.793,25	21.586,50					
4.5.	Telhas	53.805,26	Parcela (%)	4.5.	Telhas	53.805,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.805,26					
5.	Remoção da antiga construção	1.595,31	Parcela (%)	5.	Remoção da antiga construção	1.595,31	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%							

I															
Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)				Acumulado (R\$)	1.595,31							
6.	Cercamento	44.437,34	Parcela (%)	6.	Cercamento	44.437,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				0,00	0,00	0,00	22.218,67	44.437,34				
7.	Guarda-corpo	38.468,91	Parcela (%)	7.	Guarda-corpo	38.468,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				0,00	0,00	0,00	0,00	38.468,91				
8.	Paredes Laterais	61.738,62	Parcela (%)	8.	Paredes Laterais	61.738,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%			
			Acumulado (%)				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)				0,00	0,00	12.347,72	49.390,90	61.738,62				

Local
07 de junho de 2022
Data

Local	Nome: ALDO ITO PAUL	Nome:	Nome: ALDO ITO PAUL	Nome:
	Título: ENGENHEIRO CIVIL	Título:	Título: ENGENHEIRO CIVIL	
07 de junho de 2022	CREA/CAU 46752 D	CREA/CAU	CREA/CAU 46752 D	
Data	ART/RRT:	ART/RRT:	ART/RRT:	