

CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL (OBJETO 1 + OBJETO 2) DO LOTE 2

Obra: Ponte de concreto pré-moldado - Ponte 01: 100,8m² (14,00m x 7,20m) Rincão Despratado - Trecho 0 + 797,35 (próximo ao Hospital) - Edital CP n.º 372/2023
 Local: Rincão Despratado, Agudo/RS
 Cliente: Prefeitura Municipal de Agudo - RS
 Proponente: C. H. ROGOGIA CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 09.616.071/0001-98

Encargos Sociais = 83,01% (s/ desoneração)
 BDI = 19,60% (s/ desoneração)

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	PARCELA 1 - 30 DIAS		PARCELA 2 - 60 DIAS		PARCELA 3 - 90 DIAS		PARCELA 4 - 120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,24%	17.760,00	100,00%	17.760,00						
2.	DEMOLIÇÃO	0,89%	4.897,78	100,00%	4.897,78						
3.	INFRAESTRUTURA - SAPATA	8,30%	45.473,14	50,00%	22.736,57	50,00%	22.736,57				
4.	MESOESTRUTURA - CORTINAS E VIGA CONSOLE	35,19%	192.691,42	20,00%	38.538,28	80,00%	154.153,14				
5.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS FECHAMENTO, LONGARINAS, LAJE E VIGA GUARDA RODAS	46,13%	252.632,95			20,00%	50.526,59	80,00%	202.106,36		
6.	COMPLEMENTOS	6,24%	34.166,52					100,00%	34.166,52		
TOTAL FÍSICO DA PARCELA DO OBJETO 1 DO LOTE 2 (%)		100,00%	-	15,33%		41,53%		43,15%		0,00%	
TOTAL FÍSICO ACUMULADO DO OBJETO 1 DO LOTE 2 (%)		100,00%	547.621,81	15,33%	83.932,83	56,85%	227.416,30	100,00%	236.272,88	100,00%	0,00
TOTAL FINANCEIRO DA PARCELA DO OBJETO 1 DO LOTE 2 (R\$)			547.621,81		83.932,83		311.348,93		547.621,81		0,00
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO DO OBJETO 1 DO LOTE 2 (R\$)			547.621,81		83.932,83		311.348,93		547.621,81		0,00

Obra: Ponte de concreto pré-moldado - Ponte 02: 86,40m² (12,00m x 7,20m) Rincão Despratado - Trecho 0 + 906,80 - Edital CP n.º 372/2023

Local: Rincão Despratado, Agudo/RS
 Cliente: Prefeitura Municipal de Agudo - RS
 Proponente: C. H. ROGOGIA CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 09.616.071/0001-98

Encargos Sociais = 83,01% (s/ desoneração)
 BDI = 19,60% (s/ desoneração)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO / OBJETO 2 - LOTE 2

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	PARCELA 1 - 30 DIAS		PARCELA 2 - 60 DIAS		PARCELA 3 - 90 DIAS		PARCELA 4 - 120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,61%	17.560,00			100,00%	17.560,00				
2.	DEMOLIÇÃO	0,64%	3.114,93			100,00%	3.114,93				
3.	INFRAESTRUTURA - SAPATA	9,34%	45.473,14			50,00%	22.736,57	50,00%	22.736,57		
4.	MESOESTRUTURA - CORTINAS E VIGA CONSOLE	39,58%	192.691,42			20,00%	38.538,28	80,00%	154.153,14		
5.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS FECHAMENTO, LONGARINAS, LAJE E VIGA GUARDA RODAS	40,38%	196.555,14					20,00%	39.311,03	80,00%	157.244,11
6.	COMPLEMENTOS	6,45%	31.404,83							100,00%	31.404,83
TOTAL FÍSICO DA PARCELA DO OBJETO 2 DO LOTE 2 (%)		100,00%	-	0,00%		16,83%		44,41%		100,00%	
TOTAL FÍSICO ACUMULADO DO OBJETO 2 DO LOTE 2 (%)		100,00%	486.799,46	0,00%		16,83%		61,25%		100,00%	
TOTAL FINANCEIRO DA PARCELA DO OBJETO 2 DO LOTE 2 (R\$)			486.799,46		0,00		81.949,78		216.200,73		188.648,94
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO DO OBJETO 2 DO LOTE 2 (R\$)			486.799,46		0,00		81.949,78		298.150,52		486.799,46
TOTAL FÍSICO DA PARCELA DO OBJETO 1 + OBJETO 2 DO LOTE 2 (%)		100,00%	-	8,11%		29,91%		43,74%		18,24%	
TOTAL FÍSICO ACUMULADO DO OBJETO 1 + OBJETO 2 DO LOTE 2 (%)		100,00%	1.034.421,27	8,11%	83.932,83	38,02%	309.366,09	81,75%	452.473,61	100,00%	188.648,94
TOTAL FINANCEIRO DA PARCELA DO OBJETO 1 + OBJETO 2 DO LOTE 2 (R\$)			1.034.421,27		83.932,83		393.298,71		845.772,33		1.034.421,27
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO DO OBJETO 1 + OBJETO 2 DO LOTE 2 (R\$)			1.034.421,27		83.932,83		393.298,71		845.772,33		1.034.421,27

Agudo (RS), 16 de Outubro de 2023.

Carlos Henrique Roggia
 Eng. Civil CREA RS 046746
 Diretor Geral