

<b>Medição 101</b> <b>Contratan</b> Prefeitura Municipal de Fagundes Varela/RS <b>Obra:</b> Pavimentação asfáltica <b>Local:</b> Comunidade de Santa Lúcia <b>Período:</b> 03/11/2022 a 13/11/2022														
<b>CONTRATO 140/2022</b>														
Contrato								Financeiro			Financeiro Mês Discriminado			Desvio
Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Qtd. Projeto	Vi. Unit. Mat.	Vi. Unit MDO.	Valor Unitário	Valor Total	Acum Anterior	Período	Acum Total	Total Material	Total MDO	Total	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,00	25,93	492,63	518,56	2.074,24	0,00	2.074,24	2.074,24	103,72	1.970,52	2.074,24	100,00%
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide	m²	10.565,00	0,07	0,59	0,66	6.972,90	0,00	6.972,90	6.972,90	760,68	6.212,22	6.972,90	100,00%
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>													
4.10	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE	M²	10.545,00	9,84	1,09	10,93	115.256,85	0,00	115.256,85	115.256,85	103.731,17	11.525,68	115.256,85	100,00%
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C -	M²	10.545,00	2,42	0,40	2,82	29.736,90	0,00	29.736,90	29.736,90	25.543,24	4.193,66	29.736,90	100,00%
4.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 4CM -	M³	421,80	1.285,29	226,82	1.512,11	637.808,00	0,00	637.808,00	637.808,00	542.136,80	95.671,20	637.808,00	100,00%
4.13	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (25KM)	M³XKM	10.545,00	1,16	0,20	1,36	14.341,20	0,00	14.341,20	14.341,20	12.190,02	2.151,18	14.341,20	100,00%
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>													
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA , C/ MICRO ESFERAS, EIXO, AMARELA	M²	170,62	25,31	4,47	29,78	5.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA, C/ MICRO ESFERAS, BORDO, E ESPECIAL BRANCA	M²	347,40	25,31	4,47	29,78	10.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,33 M	UNID.	1,00	337,35	59,53	396,88	396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M	UNID.	4,00	200,52	35,39	235,90	943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M	UNID.	18,00	200,52	35,39	235,90	4.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>DIVERSOS</b>													
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	0,00	15.530,44	15.530,44	15.530,44	0,00	15.530,44	15.530,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	2,00	2.259,59	398,75	2.658,34	5.316,68	0,00	2.658,34	2.658,34	0,00	0,00	0,00	50,00%
6.3	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.	1,00	2.361,06	416,66	2.777,72	2.777,72	0,00	2.777,72	2.777,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Total</b>							<b>R\$ 850.828,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 827.156,59</b>	<b>R\$ 827.156,59</b>	<b>R\$ 684.465,63</b>	<b>R\$ 121.724,46</b>	<b>R\$ 806.190,09</b>	<b>97,22%</b>
<div> <div>Local e Data</div> <div>Responsável Técnico - Contratada</div> <div>Administração - Município</div> </div>														
Fagundes Varela/RS, em 23/6/2023							Engº Daniel Pagotto CREA/RS 212269			Prefeito Municipal				