

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL

Rua Pelotas, Guaíba, Capão do Leão e Tiaraju

Relatório Medição de Obra

Empresa: FJ TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO

Nº	Itens Contratados	Contratado		Executado no Período		Representa %	A Executar		Representa %
		Quantitativo	Financeiro	Quantitativo	Financeiro		Quantitativo	Financeiro	
		PAVIMENTAÇÃO RUAS PELOTAS, CAPAO DO LEO, TIARAJU E GUAIBA							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO PREF.	2,00	RS 255,21	-		100,00%	2,00	RS 255,21	
1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE	970,00	RS 12.883,05	210,00	RS 2.789,11	21,65%	760,00	RS 10.093,94	78,35%
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.540,88	RS 11.233,09	984,38	RS 2.435,12	21,68%	3.556,51	RS 8.797,97	78,32%
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	9.700,00	RS 19.336,23	2.100,00	RS 4.186,19	21,65%	7.600,00	RS 15.150,04	78,35%
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	9.700,00	RS 733.844,89	2.100,00	RS 158.873,64	21,65%	7.600,00	RS 574.971,25	78,35%
1.4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.455,00	RS 12.440,42	315,00	RS 2.693,29	21,65%	1.140,00	RS 9.747,13	78,35%
1.4.4	AREIA PARA ATERRO	1.455,00	RS 64.368,68	315,00	RS 13.935,49	21,65%	1.140,00	RS 50.433,19	78,35%
1.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.730,00	RS 79.546,94	350,00	RS 16.093,31	20,23%	1.380,00	RS 63.453,63	79,77%
1.4.7	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	172,80	RS 4.237,32		RS -	0,00%	172,80	RS 4.237,32	100,00%
1.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.730,00	RS 2.576,08		RS -	0,00%	1.730,00	RS 2.576,08	100,00%
1.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	5,71	RS 3.015,60		RS -	0,00%	5,71	RS 3.015,60	100,00%
1.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	18,00	RS 2.262,49		RS -	0,00%	18,00	RS 2.262,49	100,00%
Total			RS 946.000,00		RS 201.006,15	21,25%		RS 744.993,85	20,62%
Data:		Cristal, 30 de maio de 2025							
Assinatura Técnico Responsável:									
		Eng. Civil Mônica Crespo Corrêa							