

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROPONENTE + CONCEDENTE



OBRA: Pavimentação em CBUQ
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de David Canabarro-RS.
ENDEREÇO: Morro Razerra, saída para São Jorge/Muliterno
LOCAL: David Canabarro
AREA TOTAL: 2.816,75 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços iniciais e finais	R\$ 2.570,80	66%	R\$ 1.696,72			34%	R\$ 874,07
2	Pavimentação							
2.1	Sub-base em Macadame Seco	R\$ 111.447,54	50%	R\$ 55.723,77	50%	R\$ 55.723,77		
2.1.1	Base em Brita Graduada	R\$ 86.826,39			50%	R\$ 43.413,20	50%	R\$ 43.413,20
2.1.2	Pavimentação Asfáltica	R\$ 197.437,62			50%	R\$ 98.718,81	50%	R\$ 98.718,81
3	Sinalização viária							
3.1	Sinalização vertical	R\$ 1.754,70					100%	R\$ 1.754,70
3.2	Sinalização horizontal	R\$ 5.822,09					100%	R\$ 5.822,09
Total Simples		R\$ 405.859,13	14,15%	R\$ 57.420,49	48,75%	R\$ 197.855,77	37,10%	R\$ 150.582,86
Total Acumulado			14,15%	R\$ 57.420,49	62,90%	R\$ 255.276,27	100,00%	R\$ 405.859,13

David Canabarro, julho 2025.

Cristiane Bertuzzi
 Eng. Civil - CREA/RS 221.062