

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R\$)	BDI	Objeto do Orçamento	Proponente
R\$ 225.904,00	24,99%	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO	MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS
Endereço da Obra			Área (m²)
RUA DO NASCENTE, Nº 1.350, CENTRO			6.143,08

Item	Descrição	Peso (%)	Preço Total c/ BDI (R\$)	Meses					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES	0,25%	R\$ 553,91	100,00%	R\$ 553,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	RECONSTRUÇÃO	0,13%	R\$ 287,76	100,00%	R\$ 287,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	CAIXA DE PASSAGEM	1,64%	R\$ 3.708,86	100,00%	R\$ 3.708,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97,99%	R\$ 221.353,47	20,00%	R\$ 44.270,69	40,00%	R\$ 88.541,39	40,00%	R\$ 88.541,39
Total	Parcial	-	-	21,61%	R\$ 48.821,22	39,19%	R\$ 88.541,39	39,19%	R\$ 88.541,39
	Acumulado	100,00%	R\$ 225.904,00	21,61%	R\$ 48.821,22	60,81%	R\$ 137.362,61	100,00%	R\$ 225.904,00

Guaporé / RS, janeiro de 2022

Responsável Técnico
Nome: Tatiane Zambam
Título Profissional: Engenheira Civil
CREA/RS 159.163