



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico  
**PROGRAMAS, AÇÕES. PROJETOS E OBRAS**

**POSIÇÃO EM 31/12/2022**

➤ **OBRAS EM ANDAMENTO:**

- 1) **OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA VRS 831 – GUAPORÉ X UNIÃO DA SERRA**  
Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA  
Contrato Administrativo: 551/2018  
Tomada de Preço: 04/2018  
Vencimento: 20/02/2023  
Valor do Contrato: R\$ 844.875,99  
Valor Aditado: R\$ 112.303,85  
Valor Suprimido: R\$ 40.341,61  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam  
Percentual de execução da Obra: 100%  
Recursos: DAER e Próprios  
Observação: Obra física concluída – Contrato em prorrogação de prazo com o DAER
  
- 2) **OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA ESPORTIVA BAIRRO PINHEIRINHO**  
Empresa: Congregial Eireli  
Contrato Administrativo: 380/2020  
Tomada de Preço: 01/2020  
Vencimento: 19/01/2023  
Valor do Contrato: R\$ 448.258,96  
Valor Aditado: R\$ 155.237,66  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de execução da Obra: 80,93%  
Recursos: Ministério da Cidadania – Convênio 873701/2018/MESPORTES/CAIXA – e Próprios  
Observação: ---
  
- 3) **OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JAIRO BRUM – ÁREA COBERTA, GINÁSIO E ARQUIBANCADAS – 2 BANHEIROS – LOCAL PARA BEBEDOUROS, 2 CAMARINS E 1 PALCO**  
Empresa: Construtora BERLAM Ltda  
Contrato Administrativo: 1011/2021  
Concorrência Pública: 06/2021  
Vencimento: 30/03/2023  
Valor do Contrato: R\$ 642.836,85  
Valor Aditado: R\$ 48.734,13  
Valor Suprimido: R\$ 53.118,42  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de execução da Obra: 71%



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Recursos: FUNDEB

Observação: ---

- 4) PPCI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
Empresa: BMK Consultoria e Gestão Empresarial Eireli  
Contrato Administrativo: 950/2021  
Carta Convite: 06/2021  
Vencimento: 30/03/2023  
Valor do Contrato: R\$ 26.144,10  
Valor Aditado: R\$ 3.633,53  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gean Carlos de Oliveira  
Percentual de execução da Obra: 80%  
Recursos: MDE  
Observação: ---
  
- 5) REFORMA QUADRA ESPORTIVA PINHEIRINHO 2ª ETAPA  
Empresa: CONSTRUTORA JBF LTDA  
Contrato Administrativo: 339/2022  
Tomada de Preço: 04/2021  
Vencimento: 30/01/2023  
Valor do Contrato: R\$ 420.694,08  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian  
Percentual de execução da Obra: 53,29%  
Recursos: 898894/MCIDADANIA/CAIXA  
Observação: ---
  
- 6) OBRA DE CONSTRUÇÃO MUSEU DO AUTOMÓVEL  
Empresa: NICANOR CHAVES & FILHOS LTDA  
Contrato Administrativo: 395/2022  
Concorrência Pública: 11/2021  
Vencimento: 20/02/2023  
Valor do Contrato: R\$ 578.100,43  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian  
Percentual de execução da Obra: 63,85%  
Recursos: 899040/2020/MTUR e próprios  
Observação: ---
  
- 7) OBRA DE CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA BAIRRO SÃO JOSÉ- 2ª ETAPA  
Empresa: ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Contrato Administrativo: 425/2022

Concorrência Pública: 02/2022

Vencimento: 20/02/2023

Valor do Contrato: R\$ 251.972,90

Valor Aditado: R\$ 15.899,81

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian

Percentual de execução da Obra: 47,80%

Recursos: MINISTERIO DA ECONOMIA/EMENDA PARLAMENTAR Nº202019830003

Observação: ---

8) PROJETO PPCI DOS PREDIOS DA SMASH

Empresa: BMK Consultoria e Gestão Empresarial Eireli

Contrato Administrativo: 433/2022

Carta Convite: 04/2022

Vencimento: 30/03/2022

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00

Valor Aditado: R\$ 125,04

Valor Suprimido: R\$ 17,91

Responsável Técnico/Fiscalização: SMASH

Percentual de execução da Obra: 35%

Recursos: Próprios

Observação: ---

9) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO – 6ª ETAPA

Empresa: PJV CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato Administrativo: 475/2022

Concorrência Pública: 01/2022

Vencimento: 30/03/2023

Valor do Contrato: R\$ 225.904,00

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de execução da Obra: 83.54%

Recursos: Próprios

Observação: ---

10) OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ARROIO BARRACÃO

Empresa: NICANOR CHAVES & FILHOS

Contrato Administrativo: 706/2022

Carta Convite: 05/2022

Vencimento: 30/12/2022

Valor do Contrato: R\$ 137.801,80

Valor Aditado: R\$ 23.733,97



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Valor Suprimido: R\$ 6.752,17

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de execução da Obra: 100%

Recursos: Próprios e Fundo Especial

Observação:

11) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOBO DA COSTA

Empresa: L.A Construção e Pavimentação LTDA

Contrato Administrativo: 727/2022

Tomada de Preço: 01/2022

Vencimento: 31/01/2023

Valor do Contrato: R\$ 324.922,13

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de execução da Obra: 0%

Recursos: 912709/2021/MDR/CAIXA e Próprios

Observação: ---

12) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAMPOS SALES

Empresa: MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA

Contrato Administrativo: 745/2022

Concorrência Pública: 04/2022

Vencimento: 31/01/2023

Valor do Contrato: R\$ 273.351,65

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de execução da Obra: 0%

Recursos: 912712/2021/MDR/CAIXA e Próprios

Observação: ---

13) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MULTIUSO – 8ª ETAPA

Empresa: PJV CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato Administrativo: 787/2022

Concorrência Pública: 03/2022

Vencimento: 13/07/2023

Valor do Contrato: R\$ 870.000,00

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de execução da Obra: 61,56%

Recursos: Outorga Onerosa/Pré Sal e Próprios.

Observação: ---



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

14) OBRA DE REVITALIZAÇÃO CRISTO REDENTOR

Empresa: COTREFE  
Contrato Administrativo: 864/2022  
Tomada de Preço: 04/2022  
Vencimento: 02/08/2023  
Valor do Contrato: R\$ 284.299,43  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam  
Percentual de execução de Obra: 64,22%  
Recursos: SETUR – CONV. Nº 486/2022 e Próprios  
Observação: ---

15) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LINHA 21 DE ABRIL

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA  
Contrato Administrativo: 1057/2022  
Tomada de Preço: 05/2022  
Vencimento: 21/09/2023  
Valor do Contrato: R\$ 251.484,38  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de execução da Obra: 82,45%  
Recursos: MIEC EMENDA PARLAMENTAR Nº: 20223660001 e Próprios  
Observação: ---

16) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E EVENTOS

Empresa: AGUARDANDO LICITAÇÕES  
Contrato Administrativo: ---  
Concorrência Pública: 10/2022  
Vencimento: ---  
Valor do Contrato:  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gean Carlos de Oliveira  
Percentual de entrega: 0%  
Recursos: ---  
Observação: ---

17) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA  
Contrato Administrativo: 1226/2022  
Concorrência Pública: 11/2022



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Vencimento: 23/11/2023

Valor do Contrato: 3.174.997,08

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ESTADUAL – CONVÊNIO Nº2021/3981 e Próprios

Observação: ---

18) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO AGILBERTO MAIA E NASCENTE

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA

Contrato Administrativo: 1232/2022

Concorrência Pública: 12/2022

Vencimento: 23/11/2022

Valor do Contrato: 876.680,27

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de entrega: 0%

Recursos: FINISA

Observação: ---

19) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO LINHA 2ª SÃO PEDRO – SEGUNDA ETAPA

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA

Contrato Administrativo: 1230/2022

Concorrência Pública: 13/2022

Vencimento: 23/11/2023

Valor do Contrato: R\$ 834.172,14

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de entrega: 0%

Recursos: FINISA

Observação: ---

20) OBRA DE AMPLIAÇÃO QUINTAL MÁGICO

Empresa: AGUARDANDO LICITAÇÕES

Contrato Administrativo: ---

Concorrência Pública: 14/2022

Vencimento: ---

Valor do Contrato: ---

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ---

Observação: ---

21) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO AVENIDA CENTRAL – TRECHO ERS 129 – DISTRITO INDUSTRIAL

Empresa: AGUARDANDO LICITAÇÕES

Contrato Administrativo: ---

Concorrência Pública: 15/2022

Vencimento: ---

Valor do Contrato: ---

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Gean Carlos de Oliveira

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ---

Observação: ---

22) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO LINHA 2ª SÃO PEDRO – PRIMEIRA ETAPA

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA

Contrato Administrativo: 1255/2022

Concorrência Pública: 16/2022

Vencimento: 12/12/2023

Valor do Contrato: R\$ 363.450,68

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de entrega: 0%

Recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 910402/2021/MDR/CAIXA e Próprios

Observação: ---

23) OBRA DE INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO CASA DA CULTURA E PREFEITURA

Empresa: RCL Instalações Elétricas

Contrato Administrativo: 1215/2022

Tomada de Preço: 08/2022

Vencimento: 20/11/2023

Valor do Contrato: R\$ 56.392,38

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian

Percentual de entrega: 0%

Recursos: PRÓPRIOS

Observação: ---



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

24) PPCI EMEI MÔNICA

Empresa: AGUARDANDO LICITAÇÕES

Contrato Administrativo: ---

Tomada de Preço: 09/2022

Vencimento: ---

Valor do Contrato: R\$

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Gean Carlos de Oliveira

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ---

Observação: ---

25) OBRA DE MONTAGEM, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA ACESSO AO MORRO DO CRISTO

Empresa: AGUARDANDO LICITAÇÕES

Contrato Administrativo: ---

Tomada de Preço: 10/2022

Vencimento: ---

Valor do Contrato: R\$

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ---

Observação: ---

26) OBRA DE CONSTRUÇÃO GINÁSIO MULTIUSO 10ª ETAPA

Empresa: ---

Contrato Administrativo: ---

Concorrência Pública: 17/2022

Vencimento: ---

Valor do Contrato: R\$

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de entrega: 0%

Recursos: ---

Observação: ---



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

➤ OBRAS FINALIZADAS EM 2022:

1) OBRA DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS 3ª ETAPA

Empresa: PJV CONSTRUÇÕES LTDA  
Contrato Administrativo: 876/2019  
Tomada de Preço: 08/2019  
Vencimento: 28/08/2022  
Valor do Contrato: R\$ 354.043,93  
Valor Aditado: R\$ 154.820,48  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: 858481/MTUR/CAIXA  
Observação: ---

2) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA LINHA 7ª

Empresa: PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA  
Contrato Administrativo: 822/2020  
Tomada de Preço: 03/2020  
Vencimento: 28/06/2022  
Valor do Contrato: R\$ 387.402,63  
Valor Aditado: R\$ 167.758,95  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: 892910/2019 MAPA  
Observação: ---

3) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RUA GIOELLE GHIGGI

Empresa: MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA  
Contrato Administrativo: 124/2021  
Concorrência Pública: 08/2020  
Vencimento: 30/04/2022  
Valor do Contrato: R\$ 296.085,16  
Valor Aditado: R\$ 103.383,41  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: MDR/CAIXA 889474/2019 e Recurso Livre



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico  
Observação: ---

- 4) OBRA DE REFORMA DA UBS NOSSA SRA APARECIDA  
Empresa: PLANO M CONSTRUTORA LTDA  
Contrato Administrativo: 526/2021  
Tomada de Preço: 01/2021  
Vencimento: 30/05/2022  
Valor do Contrato: R\$ 198.138,38  
Valor Aditado: R\$ 28.704,37  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: FNS-SAÚDE  
Observação: ---
  
- 5) OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEI MONICA  
Empresa: PJV CONSTRUÇÕES LTDA  
Contrato Administrativo: 857/2021  
Concorrência Pública: 02/2021  
Vencimento: 27/09/2022  
Valor do Contrato: R\$ 103.905,61  
Valor Aditado: R\$ 6.234,95  
Valor Suprimido: R\$ 2.000,00  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: PRÓPRIOS  
Observação: ---
  
- 6) OBRA DE AMPLIAÇÃO EMEF ZAIDA ZANON  
Empresa: CONSTRUTORA COTREFE LTDA  
Contrato Administrativo: 883/2021  
Concorrência Pública: 04/2021  
Vencimento: 12/10/2022  
Valor do Contrato: R\$ 480.414,79  
Valor Aditado: R\$ 56.104,57  
Valor Suprimido: R\$ 33.571,86  
Responsável Técnico/Fiscalização: Gabriel Francisco Vian  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: PRÓPRIOS  
Observação: ---



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

7) OBRA DE CONSTRUÇÃO GINÁSIO MULTIUSO 7ª ETAPA

Empresa: PJV CONSTRUÇÕES LTDA  
Contrato Administrativo: 919/2021  
Concorrência Pública: 03/2021  
Vencimento: 28/09/2022  
Valor do Contrato: R\$ 1.139.964,12  
Valor Aditado: R\$ 219.991,00  
Valor Suprimido: R\$ 2.371,40  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: PRÓPRIOS e Cessão Onerosa  
Observação: ---

8) OBRA DE CONSTRUÇÃO GINÁSIO MULTIUSO 9ª ETAPA

Empresa: XLAM DO BRASIL  
Contrato Administrativo: 419/2022  
Concorrência Pública: 10/2021  
Vencimento: 24/10/2022  
Valor do Contrato: R\$ 588.508,27  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: PRÓPRIOS  
Observação: ---

9) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ERS 129 – DISTRITO INDUSTRIAL

Empresa: CONGRESUL Engenharia LTDA  
Contrato Administrativo: 697/2022  
Tomada de Preço: 02/2022  
Vencimento: 31/10/2022  
Valor do Contrato: R\$ 439.331,54  
Valor Aditado: ---  
Valor Suprimido: ---  
Responsável Técnico/Fiscalização: Tatiane Zambam  
Percentual de entrega: 100%  
Recursos: PRÓPRIOS  
Observação: ---



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

10) OBRA DE ILUMINAÇÃO MORRO DO CRISTO – POSTES

Empresa: L.A. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contrato Administrativo: 741/2022

Tomada de Preço: 03/2022

Vencimento: 30/12/2022

Valor do Contrato: R\$ 58.766,44

Valor Aditado: ---

Valor Suprimido: ---

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de entrega: 100%

Recursos: CIP

Observação: ---

11) OBRA DE AMPLIAÇÃO EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA

Contrato Administrativo: 964 /2021

Concorrência Pública: 05/2021

Vencimento: 13/05/2022

Valor do Contrato: R\$ 154.876,43

Valor Aditado: R\$ 15.380,33

Valor Suprimido: R\$ 4.072,03

Responsável Técnico/Fiscalização: Tiago Noal

Percentual de entrega: 100%

Recursos: PRÓPRIOS

Observação: ---

Guaporé, 04 de Janeiro de 2023

**GERSON RICARDO BEDIN**  
Secretario Municipal de Coordenação, Planejamento e  
Desenvolvimento Econômico



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico