



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA
Cronograma Ba:

Nº OPERAÇÃO 853581/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ	O / MODALIDADE TRATO DE REPAS:
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE GUAPORÉ		Município / UF GUAPORÉ/RS	Localidade / Endereço RUA DO NASCENTE, 1350		Apelido do Empreendimento GINÁSIO MULTIUSO
Data Base jul-18	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote LOTE 01		
			BDI 1 22,23%	BDI 2	BDI 3
			BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 06/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19	Parcela 9 set/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE												
		2.342.215,99	Parcela (%)	4,29%	11,89%	7,19%	0,02%	0,02%	0,02%	1,55%	20,92%	30,09%
			Parcela (R\$)	100.476,32	278.545,81	168.395,97	430,00	430,00	429,99	36.317,49	489.883,99	704.737,31
			Acumulado (%)	4,29%	16,18%	23,37%	23,39%	23,41%	23,43%	24,98%	45,89%	75,98%
			Acumulado (R\$)	100.476,32	379.022,13	547.418,10	547.848,10	548.278,10	548.708,09	585.025,58	1.074.909,57	1.779.646,88
1.	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.628,56	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	6.628,56								
2.	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS	26.874,90	Parcela (%)	85,61%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
			Acumulado (%)	85,61%	87,21%	88,81%	90,41%	92,01%	93,61%	95,21%	96,81%	98,41%
			Acumulado (R\$)	23.007,60	23.437,60	23.867,60	24.297,60	24.727,60	25.157,59	25.587,59	26.017,59	26.447,59
3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.311,21	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	1.311,21								
4.	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS)	347.644,76	Parcela (%)	20,00%	80,00%							
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	69.528,95	347.644,76							
5.	SUPRA-ESTRUTURA (COLUNAS EM CONCRETO ARMADO)	167.965,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	167.965,97						
6.	PILARES METÁLICOS ACIMA DO PILAR DE CONCRETO	89.718,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,49	71.774,98	89.718,72
7.	VIGAS DE TRANSIÇÃO	63.920,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,15	63.920,29
8.	COBERTURA	1.405.354,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.606,35	843.212,70
9.	FECHAMENTO	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	CONTRAVENTOS E TRAVAMENTOS	232.797,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.797,08
11.	PAVIMENTAÇÕES	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

28 de novembro de 2018

Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS215262
ART/RRT: 9855445

N
T
C
A



CFF - FÍSICO-FINANCEIRO
se para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 853581/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO CONSE	OBJETO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE GUAPORÉ		MUNICÍPIO / UF GUAPORÉ/RS	E / ENDEREÇO CENTE, 1350	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO MULTIUSO				
DATA BASE jul-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 01	BDI 1 22,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 06/12/18	Parcela 10 out/19	Parcela 11 nov/19	Parcela 12 dez/19	Parcela 13 jan/20	Parcela 14 fev/20	Parcela 15 mar/20	Parcela 16 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 24,02% Parcela (R\$) 562.569,11						
		2.342.215,99		Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.342.215,99						
1.	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.628,56		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
2.	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS	26.874,90		Parcela (%) 1,59% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 26.874,90						
3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.311,21		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
4.	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS)	347.644,76		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
5.	SUPRA-ESTRUTURA (COLUNAS EM CONCRETO ARMADO)	167.965,97		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
6.	PILARES METÁLICOS ACIMA DO PILAR DE CONCRETO	89.718,72		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
7.	VIGAS DE TRANSIÇÃO	63.920,29		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)						
8.	COBERTURA	1.405.354,50		Parcela (%) 40,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.405.354,50						
9.	FECHAMENTO	0,00		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	CONTRAVENTOS E TRAVAMENTOS	232.797,08		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PAVIMENTAÇÕES	0,00		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local

28 de novembro de 2018

Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS215262

RT/RRT: 9855445