



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.042.011-95/2017	<b>GESTOR</b> Minist da Agric Pec e Abast.	<b>PROGRAMA</b> RS-Emendas Parlam.-Investimento	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>OBJETO</b> Pavimentação da Estrada Vicinal da Linha Oitava (1ª etapa) Distrito de Santo Antônio				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Guaporé		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Guaporé/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Linha Oitava	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> -				
<b>DATA BASE</b> abr-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Estrada Vicinal Linha Oitava	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 24,03%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>3,15%</b>	<b>5,46%</b>	<b>18,59%</b>	<b>28,02%</b>	<b>25,83%</b>	<b>18,96%</b>		
				<b>7.972,34</b>	<b>13.826,79</b>	<b>47.108,70</b>	<b>71.025,62</b>	<b>65.474,21</b>	<b>48.041,67</b>		
				<b>3,15%</b>	<b>8,60%</b>	<b>27,19%</b>	<b>55,21%</b>	<b>81,04%</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>7.972,34</b>	<b>21.799,13</b>	<b>68.907,83</b>	<b>139.933,45</b>	<b>205.407,66</b>	<b>253.449,33</b>		
1.	SERVIÇOS GERAIS	5.793,14		100,00%							
				100,00%							
				5.793,14							
2.	TERRAPLENAGEM	10.896,00		20,00%	35,00%	40,00%	5,00%				
				20,00%	55,00%	95,00%	100,00%				
				2.179,20	5.992,80	10.351,20	10.896,00				
3.	DRENAGEM	50.065,96		0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
				0,00	10.013,19	25.032,98	40.052,77	50.065,96			
4.	PAVIMENTAÇÃO	184.870,08		0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%		
				0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	75,00%	100,00%		
				0,00	0,00	27.730,51	83.191,54	138.652,56	184.870,08		
5.	SINALIZAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES	1.824,15		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,15		

Local \_\_\_\_\_  
25 de fevereiro de 2019  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Tatiane Zambam  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU 159.163  
ART/RRT: 9684508

Nome: \_\_\_\_\_  
Título: \_\_\_\_\_  
CREA/CAU \_\_\_\_\_  
ART/RRT: \_\_\_\_\_