



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 1.054.256-33/2018	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	ACÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas		
PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaporé		MUNICÍPIO / UF Guaporé/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Ângelo José Bordin e Gioelli Ghiggi - Bairro São Cristóvão			
DATA BASE ago-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Ângelo J. Borclin e Rua Gioelli Ghiggi	BDI 1 24,03%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/18	Parcela 1 fev/18	Parcela 2 mar/18	Parcela 3 abr/18	Parcela 4 mai/18	Parcela 5 jun/18	Parcela 6 jul/18	Parcela 7 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		507.121,62		1,81%	4,91%	18,23%	20,98%	18,42%	15,44%	18,93%
				9.164,01	24.900,40	92.466,74	106.372,46	93.399,77	78.319,49	96.022,89
				1,81%	6,72%	24,95%	45,93%	64,34%	79,79%	98,72%
				9.164,01	34.064,41	126.531,15	232.903,61	326.303,38	404.622,87	500.645,76
1.	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	3.565,98	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.565,98						
2.	TERRAPLENAGEM	27.990,14	Parcela (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	5.598,03	13.995,07	22.392,11	27.990,14			
3.	DRENAGEM	82.516,81	Parcela (%)	0,00%	20,00%	35,00%	30,00%	10,00%	5,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	55,00%	85,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	16.503,36	45.384,25	70.139,29	78.390,97	82.516,81	
4.	MEIO FIO	36.514,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	45,00%	15,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	75,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.651,48	10.954,43	27.386,07	32.863,28	36.514,76
5.	PAVIMENTAÇÃO	343.582,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	55,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.537,33	120.253,77	188.970,22	257.686,66	343.582,21
6.	SINALIZAÇÃO E LIMPEZA	12.951,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,86

Local
28 de dezembro de 2018
Data

Nome: Tatiane Zambam
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 159.163
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.054.256-33/2018	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO Conti		
PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaporé		MUNICÍPIO / UF Guaporé/RS			
DATA BASE ago-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Angelo J. Borci	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/18	Parcela 8 set/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	507.121,62	Parcela (%) 1,28%	Parcela (R\$) 6.475,86
			Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 507.121,62
1.	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	3.565,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
2.	TERRAPLENAGEM	27.990,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
3.	DRENAGEM	82.516,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
4.	MEIO FIO	36.514,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
5.	PAVIMENTAÇÃO	343.582,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
6.	SINALIZAÇÃO E LIMPEZA	12.951,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 100,00% 12.951,72

Local

28 de dezembro de 2018

Data