

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE		
Obra:	CENTRO DE OPERAÇ		
Responsável Técnico:	Airton Braga dos Santos-Engenheiro Civil-Crea 35502-D/RS - 220090240-9		
Endereço da Obra:	Av 28 De Dezembro, s,		
Cidade:	Chувиска	Data:	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SINAPI AGOSTO

Item	Discriminação	Valor do Item R\$	% do Orç	63.161,12	21,06%	63.161,12	21,06%	46.198,52	15,40%	109.359,64	36,46%	64.247,01	21,42%	173.606,65	57,88%
				30 dias				60 dias				90 dias			
				R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac	R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac	R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.249,10	1,75	3.370,21	64,21	3.370,21	64,21	375,78	7,16	3.745,99	71,37	375,78	7,16	4.121,77	78,53
1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	736,49	0,25	736,49	100,00	736,49	100,00			736,49	100,00			736,49	100,00
1.02	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	2.254,67	0,75	375,78	16,67	375,78	16,67	375,78	16,67	751,56	33,34	375,78	16,67	1.127,34	50,01
1.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	2.257,94	0,75	2.257,94	100,00	2.257,94	100,00			2.257,94	100,00			2.257,94	100,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.233,31	0,41	1.233,31	100,00	1.233,31	100,00			1.233,31	100,00			1.233,31	100,00
2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS(SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	1.041,78	0,35	1.041,78	100,00	1.041,78	100,00			1.041,78	100,00			1.041,78	100,00
2.02	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	191,53	0,06	191,53	100,00	191,53	100,00			191,53	100,00			191,53	100,00
3.	FUNDAÇÕES-MICRO-ESTACAS - ATÉ A RESISTÊNCIA AS CARGAS DA OBRA	13.134,94	4,38	13.134,94	100,00	13.134,94	100,00			13.134,94	100,00			13.134,94	100,00
3.01	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	13.134,94	4,38	13.134,94	100,00	13.134,94	100,00			13.134,94	100,00			13.134,94	100,00
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO -BLOCOS-PILARES-VIGAS E LAJES	74.015,80	24,68	14.803,16	20,00	14.803,16	20,00	22.204,75	30,00	37.007,91	50,00	29.606,30	40,00	66.614,21	90,00
4.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	20.836,39	6,95	4.167,28	20,00	4.167,28	20,00	6.250,92	30,00	10.418,20	50,00	8.334,55	40,00	18.752,75	90,00
4.02	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	28.760,55	9,59	5.752,11	20,00	5.752,11	20,00	8.628,17	30,00	14.380,28	50,00	11.504,21	40,00	25.884,49	90,00

4.03	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	16.846,19	5,62	3.369,24	20,00	3.369,24	20,00	5.053,86	30,00	8.423,10	50,00	6.738,47	40,00	15.161,57	90,00
4.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	7.572,67	2,52	1.514,53	20,00	1.514,53	20,00	2.271,80	30,00	3.786,33	50,00	3.029,07	40,00	6.815,40	90,00
5.	CONTRAPISO EM CONCRETO 8 CM-INCLUÍDO JUNTA COM PU	14.874,18	4,96	14.874,18	100,00	14.874,18	100,00			14.874,18	100,00			14.874,18	100,00
5.01	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	9.302,15	3,10	9.302,15	100,00	9.302,15	100,00			9.302,15	100,00			9.302,15	100,00
5.02	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	2.211,53	0,74												
5.03	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	1.101,59	0,37												
5.04	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM	2.258,91	0,75												
6.	PISOS-INCLUSIVE REJUNTES	8.887,15	2,96												
6.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	8.887,15	2,96												
7.	PAREDES - INCLUÍDO IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME-VERGAS E CONTRA-VERGAS	39.363,31	13,12	15.745,32	40,00	15.745,32	40,00	23.617,99	60,00	39.363,31	100,00			39.363,31	100,00
7.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	39.363,31	13,12	15.745,32	40,00	15.745,32	40,00	23.617,99	60,00	39.363,31	100,00			39.363,31	100,00
8.	COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM-INCLUSIVE CUMIEIRAS E RUFOS-INCLUÍDO ALGEROZ DO ESTACIONAMENTO	24.454,22	8,15												
8.01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	2.281,38	0,76												
8.02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	5.153,37	1,72												

8.03	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	17.019,47	5,67											
9.	ABERTURAS CONFORME DETALHES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	17.954,59	5,99											
9.01	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	13.837,38	4,61											
9.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	842,48	0,28											
9.03	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	3.274,73	1,09											
10.	VIDROS	2.452,65	0,82											
10.01	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	2.452,65	0,82											
11.	REVESTIMENTOS	45.970,62	15,33								22.985,32	50,00	22.985,32	50,00
11.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5.559,58	1,85								2.779,79	50,00	2.779,79	50,00
11.02	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 I, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM.	37.734,83	12,58								18.867,42	50,00	18.867,42	50,00
11.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	2.676,21	0,89								1.338,11	50,00	1.338,11	50,00
12.	FORROS COM ESTRUTURA, ACABAMENTOS E EMENDAS	14.336,62	4,78								7.168,31	50,00	7.168,31	50,00
12.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	11.837,40	3,95								5.918,70	50,00	5.918,70	50,00
12.02	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	2.499,22	0,83								1.249,61	50,00	1.249,61	50,00
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.994,83	4,33								3.898,45	30,00	3.898,45	30,00
13.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	335,40	0,11								100,62	30,00	100,62	30,00
13.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	157,30	0,05								47,19	30,00	47,19	30,00

13.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	814,91	0,27								244,47	30,00	244,47	30,00
13.04	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	295,07	0,10								88,52	30,00	88,52	30,00
13.05	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,24	0,02								14,17	30,00	14,17	30,00
13.06	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	112,40	0,04								33,72	30,00	33,72	30,00
13.07	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	205,24	0,07								61,57	30,00	61,57	30,00
13.08	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	2.374,32	0,79								712,30	30,00	712,30	30,00
13.09	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	656,97	0,22								197,09	30,00	197,09	30,00
13.10	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	122,54	0,04								36,76	30,00	36,76	30,00
13.11	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	47,53	0,02								14,26	30,00	14,26	30,00
13.12	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	31,56	0,01								9,47	30,01	9,47	30,01
13.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.367,99	0,46								410,40	30,00	410,40	30,00
13.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 1,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	977,60	0,33								293,28	30,00	293,28	30,00
13.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.284,10	0,76								685,23	30,00	685,23	30,00
13.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	45,63	0,02								13,69	30,00	13,69	30,00
13.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	916,50	0,31								274,95	30,00	274,95	30,00
13.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	638,63	0,21								191,59	30,00	191,59	30,00
13.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.563,90	0,52								469,17	30,00	469,17	30,00
14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.128,53	0,71								212,85	10,00	212,85	10,00
14.01	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	851,96									85,20	10,00	85,20	10,00

14.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	193,83										19,38	10,00	19,38	10,00
14.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	93,91										9,39	10,00	9,39	10,00
14.04	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	36,27										3,63	10,01	3,63	10,01
14.05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	400,30										40,03	10,00	40,03	10,00
14.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	58,11										5,81	10,00	5,81	10,00
14.07	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89,12										8,91	10,00	8,91	10,00
14.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	242,19										24,22	10,00	24,22	10,00
14.09	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	162,84										16,28	10,00	16,28	10,00
15.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.734,71	2,25												
15.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	54,99	0,02												
15.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	99,29	0,03												
15.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	27,04	0,01												
15.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	31,43	0,01												
15.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	21,58	0,01												
15.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	490,46	0,16												

15.07	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	61,05	0,02												
15.08	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	651,17	0,22												
15.09	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	433,84	0,14												
15.10	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	528,09	0,18												
15.11	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	1.707,82	0,57												
15.12	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	1.848,34	0,62												
15.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	779,61	0,26												
16.	PINTURA	15.274,19	5,09												
16.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.035,68	0,68												
16.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	12.151,65	4,05												
16.03	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	193,73	0,06												
16.04	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	222,33	0,07												
16.05	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	345,51	0,12												
16.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	325,29	0,11												
17.	METAIS PNE	390,00	0,13												
17.01	BARRA DE APOIO 80 CM	390,00	0,13												
18.	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	472,03	0,16												
18.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	472,03	0,16												
TOTAL DO ORÇAMENTO		299.920,78	100,00	63.161,12	21,06%	63.161,12	21,06%	46.198,52	15,40%	109.359,64	36,46%	64.247,01	21,42%	173.606,65	57,88%
		R\$	%	30 dias				60 dias				90 dias			
				R\$ 299.920,78											
				TOTAL DAS											

Chuvisca, 10 de outubro de 2017.

CHUVISCA		
ÇÕES		
	ART Nº	
/nº		
10/10/2017		

DE 2017

55.994,60	18,67%	229.601,25	76,55%	43.768,77	14,59%	273.370,02	91,14%	26.550,76	8,85%	299.920,78	100,00%
120 dias				150 dias				180 dias			
R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac	R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac	R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac
375,77	7,16	4.497,54	85,69	375,78	7,16	4.873,32	92,85	375,78	7,16	5.249,10	100,00
		736,49	100,00			736,49	100,00			736,49	100,00
375,77	16,67	1.503,11	66,68	375,78	16,66	1.878,89	83,34	375,78	16,66	2.254,67	100,00
		2.257,94	100,00			2.257,94	100,00			2.257,94	100,00
		1.233,31	100,00			1.233,31	100,00			1.233,31	100,00
		1.041,78	100,00			1.041,78	100,00			1.041,78	100,00
		191,53	100,00			191,53	100,00			191,53	100,00
		13.134,94	100,00			13.134,94	100,00			13.134,94	100,00
		13.134,94	100,00			13.134,94	100,00			13.134,94	100,00
7.401,59	10,00	74.015,80	100,00			74.015,80	100,00			74.015,80	100,00
2.083,64	10,00	20.836,39	100,00			20.836,39	100,00			20.836,39	100,00
2.876,06	10,00	28.760,55	100,00			28.760,55	100,00			28.760,55	100,00

1.684,62	10,00	16.846,19	100,00			16.846,19	100,00			16.846,19	100,00
757,27	10,00	7.572,67	100,00			7.572,67	100,00			7.572,67	100,00
		14.874,18	100,00			14.874,18	100,00			14.874,18	100,00
		9.302,15	100,00			9.302,15	100,00			9.302,15	100,00
				2.211,53	100,00	2.211,53	100,00			2.211,53	100,00
				1.101,59	100,00	1.101,59	100,00			1.101,59	100,00
				2.258,91	100,00	2.258,91	100,00			2.258,91	100,00
				8.887,15	100,00	8.887,15	100,00			8.887,15	100,00
				8.887,15	100,00	8.887,15	100,00			8.887,15	100,00
		39.363,31	100,00			39.363,31	100,00			39.363,31	100,00
		39.363,31	100,00			39.363,31	100,00			39.363,31	100,00
12.227,12	50,00	12.227,12	50,00	12.227,10	50,00	24.454,22	100,00			24.454,22	100,00
1.140,69	50,00	1.140,69	50,00	1.140,69	50,00	2.281,38	100,00			2.281,38	100,00
2.576,69	50,00	2.576,69	50,00	2.576,69	50,00	5.153,38	100,00			5.153,38	100,00

8.509,74	50,00	8.509,74	50,00	8.509,73	50,00	17.019,47	100,00			17.019,47	100,00
				17.954,59	100,00	17.954,59	100,00			17.954,59	100,00
				13.837,38	100,00	13.837,38	100,00			13.837,38	100,00
				842,48	100,00	842,48	100,00			842,48	100,00
				3.274,73	100,00	3.274,73	100,00			3.274,73	100,00
								2.452,65	100,00	2.452,65	100,00
								2.452,65	100,00	2.452,65	100,00
22.985,30	50,00	45.970,62	100,00			45.970,62	100,00			45.970,62	100,00
2.779,79	50,00	5.559,58	100,00			5.559,58	100,00			5.559,58	100,00
18.867,41	50,00	37.734,83	100,00			37.734,83	100,00			37.734,83	100,00
1.338,10	50,00	2.676,21	100,00			2.676,21	100,00			2.676,21	100,00
7.168,31	50,00	14.336,62	100,00			14.336,62	100,00			14.336,62	100,00
5.918,70	50,00	11.837,40	100,00			11.837,40	100,00			11.837,40	100,00
1.249,61	50,00	2.499,22	100,00			2.499,22	100,00			2.499,22	100,00
5.197,93	40,00	9.096,38	70,00	3.898,45	30,00	12.994,83	100,00			12.994,83	100,00
134,16	40,00	234,78	70,00	100,62	30,00	335,40	100,00			335,40	100,00
62,92	40,00	110,11	70,00	47,19	30,00	157,30	100,00			157,30	100,00

325,97	40,00	570,44	70,00	244,47	30,00	814,91	100,00			814,91	100,00
118,03	40,00	206,55	70,00	88,52	30,00	295,07	100,00			295,07	100,00
18,90	40,01	33,07	70,01	14,17	30,00	47,24	100,01			47,24	100,01
44,96	40,00	78,68	70,00	33,72	30,00	112,40	100,00			112,40	100,00
82,10	40,00	143,67	70,00	61,57	30,00	205,24	100,00			205,24	100,00
949,72	40,00	1.662,02	70,00	712,30	30,00	2.374,32	100,00			2.374,32	100,00
262,79	40,00	459,88	70,00	197,09	30,00	656,97	100,00			656,97	100,00
49,02	40,00	85,78	70,00	36,76	30,00	122,54	100,00			122,54	100,00
19,01	40,00	33,27	70,00	14,26	30,00	47,53	100,00			47,53	100,00
12,62	39,99	22,09	70,00	9,47	30,01	31,56	100,01			31,56	100,01
547,19	40,00	957,59	70,00	410,40	30,00	1.367,99	100,00			1.367,99	100,00
391,04	40,00	684,32	70,00	293,28	30,00	977,60	100,00			977,60	100,00
913,64	40,00	1.598,87	70,00	685,23	30,00	2.284,10	100,00			2.284,10	100,00
18,25	40,00	31,94	70,00	13,69	30,00	45,63	100,00			45,63	100,00
366,60	40,00	641,55	70,00	274,95	30,00	916,50	100,00			916,50	100,00
255,45	40,00	447,04	70,00	191,59	30,00	638,63	100,00			638,63	100,00
625,56	40,00	1.094,73	70,00	469,17	30,00	1.563,90	100,00			1.563,90	100,00
638,58	30,00	851,43	40,00	425,70	20,00	1.277,13	60,00	851,40	40,00	2.128,53	100,00
255,60	30,00	340,80	40,00	170,39	20,00	511,19	60,00	340,77	40,00	851,96	100,00

58,15	30,00	77,53	40,00	38,77	20,00	116,30	60,00	77,53	40,00	193,83	100,00
28,17	30,00	37,56	40,00	18,78	20,00	56,34	60,00	37,57	40,01	93,91	100,01
10,88	30,00	14,51	40,01	7,25	19,99	21,76	60,00	14,51	40,01	36,27	100,01
120,09	30,00	160,12	40,00	80,06	20,00	240,18	60,00	160,12	40,00	400,30	100,00
17,44	30,01	23,25	40,01	11,62	20,00	34,87	60,01	23,24	39,99	58,11	100,00
26,74	30,00	35,65	40,00	17,82	20,00	53,47	60,00	35,65	40,00	89,12	100,00
72,66	30,00	96,88	40,00	48,44	20,00	145,32	60,00	96,87	40,00	242,19	100,00
48,85	30,00	65,13	40,00	32,57	20,00	97,70	60,00	65,14	40,00	162,84	100,00
								6.734,71	100,00	6.734,71	100,00
								54,99	100,00	54,99	100,00
								99,29	100,00	99,29	100,00
								27,04	100,00	27,04	100,00
								31,43	100,00	31,43	100,00
								21,58	100,00	21,58	100,00
								490,46	100,00	490,46	100,00

								61,05	100,00	61,05	100,00
								651,17	100,00	651,17	100,00
								433,84	100,00	433,84	100,00
								528,09	100,00	528,09	100,00
								1.707,82	100,00	1.707,82	100,00
								1.848,34	100,00	1.848,34	100,00
								779,61	100,00	779,61	100,00
								15.274,19	100,00	15.274,19	100,00
								2.035,68	100,00	2.035,68	100,00
								12.151,65	100,00	12.151,65	100,00
								193,73	100,00	193,73	100,00
								222,33	100,00	222,33	100,00
								345,51	100,00	345,51	100,00
								325,29	100,00	325,29	100,00
								390,00	100,00	390,00	100,00
								390,00	100,00	390,00	100,00
								472,03	100,00	472,03	100,00
								472,03	100,00	472,03	100,00
55.994,60	18,67%	229.601,25	76,55%	43.768,77	14,59%	273.370,02	91,14%	26.550,76	8,85%	299.920,78	100,00%
120 dias				150 dias				180 dias			
100,00%											
3 PARCELAS											

