


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		Rede Bem Cuidar RS	Programa Governo Estadual	Ampliação e reforma da Unidade básica de saúde existente				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Campina Das Missões		Campina Das Missões/RS	Av. Santa Teresa , 821	Ampliação UBS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-21	Sim	Porto Alegre / RS	Ampliação e reforma da Unidade bás ca de saúde existente	27,25%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/22	Parcela 1 fev/22	Parcela 2 mar/22	Parcela 3 abr/22	Parcela 4 mai/22	Parcela 5 jun/22	Parcela 6 jul/22	Parcela 7 ago/22	Parcela 8 set/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,80%	12,35%	12,60%	13,11%	11,48%	10,51%	16,79%	13,38%
			Parcela (R\$)	21.003,70	26.476,63	27.009,68	28.100,92	24.602,63	22.523,66	35.988,31	28.687,65
			Acumulado (%)	9,80%	22,15%	34,74%	47,85%	59,33%	69,83%	86,62%	100,00%
			Acumulado (R\$)	21.003,70	47.480,33	74.490,01	102.590,93	127.193,56	149.717,22	185.705,53	214.393,18
1.	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	6.105,00	Parcela (%)	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.831,50	2.442,00	3.052,50	3.663,00	4.273,50	4.884,00	5.494,50	6.105,00
2.	CANTEIRO DE OBRAS	6.338,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.338,62							
3.	FUNDAÇÕES	29.528,36	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%							
			Acumulado (R\$)	11.811,34	29.528,36						
4.	ESTRUTURA	40.745,55	Parcela (%)	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	8.149,11	28.521,89	40.745,55				
5.	PAREDES	25.020,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.004,17	15.012,52	25.020,86			
6.	COBERTURA E TELHADO	28.761,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,39	14.380,97	28.761,93	
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.044,47	Parcela (%)	50,00%	0,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%							
			Acumulado (R\$)	1.022,24	1.022,24	2.044,47					
8.	REVESTIMENTO PAREDE	17.528,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.258,41	10.516,81	17.528,02		
9.	REVESTIMENTO DE TETO	6.201,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,83	6.201,66
10.	PISOS	6.988,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,47	4.192,93	5.590,58	6.988,22
11.	ESQUADRIAS	19.726,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,37	19.726,73
12.	VIDROS	2.031,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,42
13.	PINTURA	8.079,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/22	Parcela 1 fev/22	Parcela 2 mar/22	Parcela 3 abr/22	Parcela 4 mai/22	Parcela 5 jun/22	Parcela 6 jul/22	Parcela 7 ago/22	Parcela 8 set/22
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,86	4.847,72	8.079,53
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.765,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53	2.629,58	4.382,63	8.765,26
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.630,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,26	2.630,52
16.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.285,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,83	2.285,66
17.	LIMPEZA	1.611,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,37

Local

11 de abril de 2022

Data

Nome: Gabriel de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 168.937

ART/RRT: 11559529

Nome:

Título:

CREA/CAU:

ART/RRT: