


OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EXTENSÃO DE 3,40 KM NA LOCALIDADE RINÇÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
 ÁREA TOTAL: 24.155,48m²
 LOCALIZAÇÃO: LOCALIDADE DE RINÇÃO DESPRAIADO, NO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS
 LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR TOTAL	PERÍODO / MÊS												
				1	2	3	4	5	6	7	8					
1 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO																
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	27,48%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%				
		R\$	148.185,02	40.721,24	15.351,97	15.351,97	15.351,97	15.351,97	15.351,97	15.351,97	15.351,97	15.351,97				
1.2.	TERRAPLENAGEM	%	100,00%	15,32%	32,60%	30,49%	15,07%	6,53%								
		R\$	435.486,90	66.694,82	141.946,96	132.779,96	65.627,88	28.447,29								
1.3.	DRENAGEM	%	100,00%	24,86%	37,57%	37,57%										
		R\$	157.719,47	39.209,06	59.255,20	59.255,20										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	%	100,00%		2,37%	11,78%	16,78%	20,58%	22,04%	22,04%	4,41%					
		R\$	4.204.113,47		99.427,28	495.034,36	705.450,24	865.605,96	22.049	22.049	926.586,61	185.401,40				
1.5.	SINALIZAÇÃO	%	100,00%													
		R\$	95.832,43													
1.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	%	100,00%					3,22%	9,71%	16,19%	70,87%					
		R\$	30.039,00					971,76	2.915,28	4.863,31	21.288,64					
Sub-total do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	5.071.376,29	R\$	146.625,12	R\$	315.981,41	R\$	702.421,49	R\$	944.853,86	R\$	946.801,89	R\$	317.874,44
TOTAL MENSAL POR PARCELAS R\$			R\$	5.071.376,29	R\$	146.625,12	R\$	315.981,41	R\$	702.421,49	R\$	944.853,86	R\$	946.801,89	R\$	317.874,44
% MENSAL				2,89%	6,23%	13,85%	15,51%	17,95%	18,63%	18,67%	6,27%					
ACUMULADO DAS PARCELAS R\$				146.625,12	462.606,53	1.165.028,02	1.951.458,11	2.861.846,10	3.806.699,96	4.753.501,85	5.071.376,29					
% ACUMULADO				2,89%	9,12%	22,97%	38,48%	56,43%	75,06%	93,73%	100,00%					

Estrela, 16 de outubro de 2023.


Otilvia Basso
 COMPASUL, Controladora e Engenheira Ltda.
 Em representação judicial
 CPF 147.653.650-34 - CDE/RS 008810
 Representante Legal - Responsável Técnico