



CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTDA
Pré-moldados em concreto e Construção Civil
CNPJ:03.337.199/0001-36
E-MAIL: concretopalmeira@gmail.com
Telefone/Fax:(55)99910 2600

Cronograma físico financeiro global

OBJETO 1

Projeto de ponte de concreto pré-moldado - Ponte 01 - 100,8m² (14,0m x 7,20) Rincão Despratado - Trecho 0 + 797,35(próximo ao hospital)

Local:Águdo/RS

It	Serviços	Valor	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	Serviços preliminares	R\$ 17.544,84	100,00%	R\$ 17.544,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	Demolição	R\$ 4.114,47	100,00%	R\$ 4.114,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA - Sapatas	R\$ 46.190,77	50,00%	R\$ 23.095,39	50,00%	R\$ 23.095,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	MESOESTRUTURA - Cortinas e viga SUPRAESTRUTURA - Vigas fechamento, longarinas, laje e viga guarda rodas	R\$ 161.860,42	20,00%	R\$ 32.372,08	80,00%	R\$ 129.488,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	Complementos	R\$ 31.052,08	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 42.765,73	80,00%	R\$ 171.062,92	0,00%	R\$ 0,00
6	TOTAL OBJETO 1	R\$ 474.591,24	16,12%	R\$ 76.504,11	41,23%	R\$ 195.673,97	42,66%	R\$ 202.460,62	0,00%	R\$ 0,00

Palmeira das Missões, 16 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JUCARA MARIA GARCIA TASSO
Data: 13/10/2023 16:44:23 -0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTDA
CNPJ 03.337.199/0001-36
JUÇARA MARIA GARCIA TASSO
SÓCIA

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURO CARAMEZ CANAVEZZI
Data: 13/10/2023 17:10:04 -0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

MAURO CARAMEZ CANAVEZZI
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA
DO TRABALHO
CREA/RS:039.158



CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTD
Pré-moldados em concreto e Construção Civil
CNPJ:03.337.199/0001-36
E-MAIL: concretopalmeira@gmail.com
Telefone / Fax:(55)99910 2600

Cronograma físico financeiro global

OBJETO 2										
Projeto de ponte de concreto pré-moldado - Ponte 02 - 86,4m ² (12,0m x 7,20) Rincão Despraçado - Techo 0 + 906,80										
Local:Águdo /RS										
Item	Serviços	Valor	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	Serviços preliminares	R\$ 17.362,81	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.362,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	Demolição	R\$ 2.616,77	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.616,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA - Sapatas	R\$ 46.190,69	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.095,34	50,00%	R\$ 23.095,34	0,00%	R\$ 0,00
4	MESOEESTRUTURA - Cortinas e viga console	R\$ 161.860,42	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 32.372,08	80,00%	R\$ 129.488,34	0,00%	R\$ 0,00
	SUPRAESTRUTURA									
5	Vigas fechamento, longarinas, laje e viga guarda rodas	R\$ 166.518,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 33.303,66	80,00%	R\$ 133.214,63
6	Complementos	R\$ 28.732,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.732,27
TOTAL OBJETO 2		R\$ 423.281,26	0,00%	R\$ 0,00	17,68%	R\$ 74.836,13	43,99%	R\$ 186.201,42	38,33%	R\$ 162.243,71

Palmeira das Missões, 16 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JUCARA MARIA GARCIA TASSO
Data: 13/10/2023 16:44:23-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTD,

CNPJ 03.337.199/0001-36

JUÇARA MARIA GARCIA TASSO

SÓCIA

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURO CARAMEZ CANAVEZZI
Data: 13/10/2023 17:10:04-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

MAURO CARAMEZ CANAVEZZI

ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA

DO TRABALHO

CREA/RS:039.158