



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA	PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEMIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PASSAGEM MOLHADA NA LINHA BOEM	125.147,49	% Período:	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.875,72	% Período:	42,08%	57,92%										
1.2.	FUNDAÇÕES	46.761,08	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	ESTRUTURA	70.510,69	% Período:	100,00%											

Total:	R\$ 125.147,49	%:	42,08%	57,92%											
Período:	Repass:		-	-											
	Contrapartida:		52.667,87	72.479,62											
	Outros:		-	-											
Acumulado:	Investimento:		52.667,87	72.479,62											
	%:		42,08%	100,00%											
	Repass:		-	-											
Administração Local:	Contrapartida:		52.667,87	125.147,49											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		52.667,87	125.147,49											

Macro serviço de Administração Local

0

Local

quinta-feira, 10 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS DA COSTA
CREA/CAU: RS 200556
ART/IRT:

