



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL**

**OBRA:** Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pontilhão em Galerias de Concreto com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais complementares - localidade Passo da Venda

**LOCAL:** Zona Rural - Sentinela do Sul / RS

Item	Discriminação	Valor do item	% do orçamento	01 mês		02 MÊS		03 MÊS		Valores Totais	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.437,34	3,79	100,00%	R\$ 5.437,34		R\$ -		R\$ -	R\$ 5.437,34	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.914,50	7,61	33,34%	R\$ 3.638,89	33,33%	R\$ 3.637,80	33,33%	R\$ 3.637,80	R\$ 10.914,49	100,00%
3	PONTILHÃO EM GALERIAS DE CONCRETO	R\$ 125.810,36	87,74	35,00%	R\$ 44.033,63	35,00%	R\$ 44.033,63	30,00%	R\$ 37.743,11	R\$ 125.810,37	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 1.224,47	0,85		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.224,47	R\$ 1.224,47	100,00%
	<b>TOTAL BASE RESERVATÓRIO PITAS</b>	<b>R\$ 143.386,67</b>	<b>100,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>R\$ 53.109,86</b>	<b>33,25%</b>	<b>R\$ 47.671,43</b>	<b>29,71%</b>	<b>R\$ 42.605,38</b>	<b>R\$ 143.386,67</b>	

---

**ANDRÉ OLEA BENINI**  
CREA/RS 93.252  
Eng. Civil  
Responsável Técnico

---

**Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul**  
CNPJ 94.068.277/0001-08  
Proprietário