

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE COHAB		BDI	DATA		VALOR DA OBRA									
reço base: FEVEREIRO/2022 - SINAPI - NÃO DESONERAD		23,54%	15/03/2022		R\$ 235.979,31									
		1,2354												
ITEM		VALOR	VALOR	MÊS 01	VALOR	MÊS 02	VALOR	MÊS 03	VALOR	MÊS 04	VALOR	MÊS 05	VALOR	MÊS 06
1	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E MUROS	R\$ 5.075,82	R\$ 4.060,66	80,00%	R\$ 1.015,16	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	ESTRUTURA	R\$ 45.115,42	R\$ 22.557,71	50,00%	R\$ 13.534,63	30,00%	R\$ 9.023,08	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	MUROS	R\$ 28.408,26	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.408,26	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	COBERTURA	R\$ 26.622,90	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.622,90	100,00%	R\$ -		R\$ -	
5	PINTURA, ABERTURAS E REVESTIMENTOS	R\$ 80.838,76	R\$ 8.083,88	10,00%	R\$ 8.083,88	10,00%	R\$ 16.167,75	20,00%	R\$ 16.167,75	20,00%	R\$ 16.167,75	20,00%	R\$ 16.167,75	20,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 32.746,86	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.274,69	10,00%	R\$ 9.824,06	30,00%	R\$ 9.824,06	30,00%	R\$ 9.824,06	30,00%
7	COMPLEMENTARES	R\$ 17.171,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.171,29	100,00%
TOTAL COM BDI 23,54%		R\$ 235.979,31	R\$ 34.702,24	14,71%	R\$ 22.633,67	9,59%	R\$ 56.873,78	24,10%	R\$ 52.614,71	22,30%	R\$ 25.991,81	11,01%	R\$ 43.163,10	18,29%
		ACUMULADO	R\$ 34.702,24	14,71%	R\$ 57.335,91	24,30%	R\$ 114.209,69	48,40%	R\$ 166.824,40	70,69%	R\$ 192.816,21	81,71%	R\$ 235.979,31	100,00%