

OBRAS EM EXECUÇÃO E CONCLUÍDAS EM 2019

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 2020

PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO			TRECHO 04
Contrato: 056/2016	Recurso: OGU	Extensão: 1.970,55 M ²	
Valor Total	Valor Já Pago	Status	
R\$ 248.140,16	R\$ 248.140,16	CONCLUÍDO	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO			TRECHO 05
Contrato: 053/2017	Recurso: OGU	Extensão: 6.419,53M ²	
Valor Total	Valor Já Pago	Status	
R\$ 489.613,02	R\$ 489.613,02	CONCLUÍDO	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO			TRECHO 06
Status: Em Execução			
Contrato: 010/2017	Recurso: OGU	Extensão: 3.685,44 M ²	
Valor Total	Valor Já Pago	Status	
R\$ 241.587,99	R\$ 241.587,99	CONCLUÍDO	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO			TRECHO 07
Status: Em Execução			
Contrato: 010/2017	Recurso: OGU	Extensão: 4.622,88 M ²	
Valor Total	Valor Medido	Valor Já Pago	
R\$ 299.999,86	R\$ 238.895,07	R\$ 238.895,07	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO			TRECHO 08
Status: Em Execução			
Contrato: 049/2019	Recurso: OGU	Extensão: 4.288,67M ²	
Valor Total	Valor Medido	Valor Já Pago	
R\$ 253.894,59	R\$ 50.778,92	R\$ 50.778,92	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 20 DE SETEMBRO, 16 DE JULHO E GUERINO GRAZZIOTIN			
Status: Aguardando inicio de obra			
Contrato: 077/2019	Recurso: OGU	Extensão: 2.238,00 M ²	
Valor Total	Valor Medido	Valor Já Pago	
R\$ 223.446,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PRESIDENTE KENEDY			BAIRRO SANTA ISABEL
Contrato: 108/2017	Recurso: Próprios	Extensão: 1.739 M ²	
Valor Total	Valor Já Pago	Status	
R\$ 68.869,68	R\$ 68.869,68	CONCLUÍDO	
PAVIMENTAÇÃO EM RUA MAJOR ANTONIO INACIO VELHO			BAIRRO FATIMA
Status: Em Execução			
Contrato: 055/2016	Recurso: Próprios	Extensão: 1.800 M ²	

Valor Total
R\$ 38.000,00

Valor Já Pago
R\$ 38.000,00

Status
CONCLUÍDO

EDIFICAÇÕES/DIVERSOS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO VETERINÁRIO

Status: Em Execução

Contrato: 050/2019

Valor Total
R\$ 49.754,63

Recurso: Próprios

Valor Já Pago
R\$ 49.754,63

Extensão: 74,20 M²

Status
CONCLUÍDO