

# OBRAS EM EXECUÇÃO 2020

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO 2020

## PAVIMENTAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO	TRECHO 07
Status: Em Execução	
Contrato: 010/2017	Recurso: OGU
Valor Total	Valor Medido
R\$ 299.999,86	R\$ 299.999,86
Extensão: 4.622,88 M <sup>2</sup>	
Valor Já Pago	
R\$ 299.999,86	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO	TRECHO 08
Status: Em Execução	
Contrato: 049/2019	Recurso: OGU
Valor Total	Valor Medido
R\$ 253.894,59	R\$ 253.894,59
Extensão: 4.288,67M <sup>2</sup>	
Valor Já Pago	
R\$ 253.894,59	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 20 DE SETEMBRO, 16 DE JULHO E GUERINO GRAZIOTIN	
Status: Aguardando inicio de obra	
Contrato: 077/2019	Recurso: OGU
Valor Total	Valor Medido
R\$ 223.446,14	R\$ 84.310,11
Extensão: 2.238,00 M <sup>2</sup>	
Valor Já Pago	
R\$ 84.310,11	

## EDIFICAÇÕES/DIVERSOS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO	
Status: Em Execução	
Contrato: 0032/2020	Recurso: Próprios
Valor Total	Valor Medido
R\$ 398.739,28	R\$ 85.149,26
Extensão: 7 4.188,03	
Valor Já Pago	
R\$ 85.149,26	
AMPLIAÇÃO EMEI DORVALINA JACOBY SILVEIRA	
Status: Em Execução	
Contrato: 0016/2020	Recurso: Próprios
Valor Total	Valor Medido
R\$ 188.933,16	R\$ 89.216,33
Extensão: 7 123,46	
Valor Já Pago	
R\$ 89.216,33	

AMPLIAÇÃO EMEI IRMÃ MARIA BRANCA	
Status: Em Execução	
Contrato: 0039/2020	Recurso: Próprios
Valor Total	Valor Medido
R\$ 410.648,70	R\$ 0,00
Extensão: 7 450,85	
Valor Já Pago	
R\$ 0,00	