



PREFEITURA DE

**São José
do Norte**
Diálogo e Desenvolvimento

**Secretaria Municipal de
Educação e Cultura**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF DELFINA DA CUNHA- SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** PROJETO AMPLIAÇÃO EMEF DELFINA DA CUNHA
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR -
CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2023
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº:
264/2024 - Contrato: 170/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** ESTRADA DO FAROL, 004
AP0078-SJN
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 389.900,00
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 34.027,26
- **PRAZO ORIGINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 08 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 26/08/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 29/10/2025
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA=** 0,00%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO=** 90,91% CONCLUÍDO e 9,09% SALDO REMANESCENTE
- **SITUAÇÃO:** OBRA EM ANDAMENTO



PrefeituraSJN



prefeiturasaojosedonorte



smec@saojosedonorte.rs.gov.br



www.saojosedonorte.rs.gov.br



0800 090 1073 (R 400)



Rua General Osório,
nº 253 - Centro

Assinado por 1 pessoa: CAIO PIMPAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/C036-6E6B-976D-6BE9> e informe o código C036-6E6B-976D-6BE9





PREFEITURA DE

**São José
do Norte**
Diálogo e Desenvolvimento

**Secretaria Municipal de
Educação e Cultura**

OBRA DE REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK - SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR -
CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2024
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Processo administrativo nº: 324/2024 -
Contrato: 204/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** VILA DO ESTREITO, 50 - 2º
DISTRITO, SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 192.142,57
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 47.802,57
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 18/10/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 01/09/2025
- **SITUAÇÃO:** OBRA CONCLUÍDA



PrefeituraSJN



prefeiturasaojosedonorte



smec@saojosedonorte.rs.gov.br



www.saojosedonorte.rs.gov.br



0800 090 1073 (R 400)



Rua General Osório,
nº 253 - Centro

Assinado por 1 pessoa: CAIO PIMPAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/C036-6E6B-976D-6BE9> e informe o código C036-6E6B-976D-6BE9

