



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.045.491-81	Nº SICONV 858481/2017	GIGOV Caxias do Sul	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	DATA ASSINATURA 27/12/2017
PROponente / Tomador Município de Guaporé - RS			Município / UF Guaporé - RS	Localidade / Endereço Prolongamento da Avenida Sílvia Sanson, s/n,	Objeto Construção do Centro de Eventos - 3ª Etapa (Conclusão da Obra)	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	Serviços Iniciais	R\$	1.779,94	1.779,94	-	-	-	-	-
2	1.0.1.	Fornecimento e instalação de Placa de Obra em chapa de Aço Galvanizado	m²	2,50	2,50	-	-	-	-	-
2	1.0.2.	Locação Convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3x	m²	263,40	263,40	-	-	-	-	-
3	Evento	Infraestrutura - Sapatas Concreto Armado	R\$	9.326,27	9.326,27	-	-	-	-	-
3	2.1.1.	Concretagem de Sapatas, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento	m³	9,37	9,37	-	-	-	-	-
3	2.1.2.	Fornecimento e montagem de Armação de Sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm	kg	90,54	90,54	-	-	-	-	-
3	2.1.3.	Fornecimento e montagem de Armação de Sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm	kg	187,56	187,56	-	-	-	-	-
3	2.1.4.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Sapata em Madeira Serrada Esp=25mm, 4 utilizações	m²	35,66	35,66	-	-	-	-	-
3	2.1.5.	Fornecimento e Execução de Lastro de Vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com cama de brita esp 5cm, lançamento manual, em local com baixo nível de interferência (Sapatas)	m³	1,59	1,59	-	-	-	-	-
4	Evento	Infraestrutura - Pilares Concreto Armado	R\$	19.696,93	19.696,93	-	-	-	-	-
4	2.2.1.	Concretagem de Pilares, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento	m³	7,94	7,94	-	-	-	-	-
4	2.2.2.	Fornecimento e montagem de Armação de Pilar utilizando aço CA-50 de 12,5mm	kg	1.041,09	1.041,09	-	-	-	-	-
4	2.2.3.	Fornecimento e montagem de Armação de Pilar utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	132,70	132,70	-	-	-	-	-
4	2.2.4.	Montagem e Desmontagem de fôrma para Pilares Retangulares em Madeira Serrada, 4 utilizações	m²	134,60	134,60	-	-	-	-	-
5	Evento	Infraestrutura - Vigas Baldrame e Contrapiso	R\$	26.601,25	26.601,25	-	-	-	-	-
5	2.3.1.	Concretagem de Vigas, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Vigas Baldrame	m³	12,38	12,38	-	-	-	-	-
5	2.3.2.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga Baldrame utilizando aço CA-50 de 8,0mm	kg	14,51	14,51	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	2.3.3.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga Baldrame utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	345,11
5	2.3.4.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga Baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5mm	kg	434,94
5	2.3.5.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga Baldrame utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	135,96
5	2.3.6.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Viga Baldrame em Madeira Serrada Esp=25mm, 4 utilizações	m²	123,20
5	2.3.7.	Fornecimento e execução de Lastro de Vaia com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com cama de brita esp 5cm, lançamento manual, em local com baixo nível de interferência (Viga Baldrame)	m³	1,56
5	2.4.1.	Concretagem de Lajes, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Contrapiso	m³	15,60
5	2.4.2.	Fornecimento e execução de Armação de Laje de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-60 de 5,0mm, malha 15x15cm - Contrapiso	kg	448,45
5	2.4.3.	Lastro com Preparo de fundo, largura maior a 1,5m, com camada de brita esp 5cm, lançamento mecanizado em local com nível baixo de interferência	m³	9,75
6	Evento	Estruturas Concreto Armado Palco	R\$	8.713,48
6	2.5.1.	Concretagem de Pilares, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Pilares Palco	m³	0,35
6	2.5.2.	Fornecimento e montagem de Armação de Pilar utilizando aço CA-50 de 12,5mm - Pilares Palco	kg	44,70
6	2.5.3.	Fornecimento e montagem de Armação de Pilar utilizando aço CA-60 de 5,0mm - Pilares Palco	kg	6,65
6	2.5.4.	Montagem e Desmontagem de fôrma para Pilares Retangulares em Madeira Serrada, 4 utilizações - Pilares Palco	m²	7,04
6	2.5.5.	Concretagem de Vigas, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Vigas Palco	m³	2,02
6	2.5.6.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Vigas Palco	kg	159,41
6	2.5.7.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga utilizando aço CA-60 de 5,0mm - Vigas Palco	kg	43,38
6	2.5.8.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Viga em Madeira Serrada Esp=25mm, 4 utilizações, incluindo escoramento - Vigas Palco	m²	28,28
6	2.5.9.	Concretagem de Lajes, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Laje Palco	m³	4,30
6	2.5.10.	Fornecimento e execução de Armação de Laje de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-60 de 5,0mm - Laje Palco	kg	73,50
6	2.5.11.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Lajes em chapa de madeira compensada resinada, espessura 17mm, 4 utilizações, incluindo o escoramento - Laje Palco	m²	35,80

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
345,11	-	-	-	-	-
434,94	-	-	-	-	-
135,96	-	-	-	-	-
123,20	-	-	-	-	-
1,56	-	-	-	-	-
15,60	-	-	-	-	-
448,45	-	-	-	-	-
9,75	-	-	-	-	-
8.713,48	-	-	-	-	-
0,35	-	-	-	-	-
44,70	-	-	-	-	-
6,65	-	-	-	-	-
7,04	-	-	-	-	-
2,02	-	-	-	-	-
159,41	-	-	-	-	-
43,38	-	-	-	-	-
28,28	-	-	-	-	-
4,30	-	-	-	-	-
73,50	-	-	-	-	-
35,80	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

6	2.5.12.	Concretagem de Lajes, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Escadas Palco	m³	0,86
6	2.5.13.	Fornecimento e execução de Armação de Laje de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-50 de 6,3mm - Escadas Palco	kg	17,64
6	2.5.14.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Lajes em chapa de madeira compensada resinada, espessura 17mm, 4 utilizações, incluindo o escoramento - Escadas Palco	m²	4,92
7	Evento	Impermeabilizações	R\$	1.401,60
7	3.0.1.	fornecimento e execução de Impermeabilização das 3 faces das vigas de baldrame, com a aplicação de duas demãos de tinta asfáltica	m²	164,70
8	Evento	Alvenarias Pedra Grês	R\$	2.468,95
8	4.0.1.	Fornecimento e execução de Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada (pedra de grês 20x40x12cm), assentada com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m³	7,37
9	Evento	Alvenarias Tijolos Maciços e Furados	R\$	37.043,33
9	4.0.2.	Fornecimento e execução de Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Maciços 5x10x20cm, 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes Externas e Internas	m²	247,30
9	4.0.3.	Fornecimento e execução de Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Maciços 5x10x20cm, 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes Internas	m²	214,24
10	Evento	Alvenarias Tijolos Refratários	R\$	9.024,80
10	4.0.4.	Fornecimento e assentamento de Tijolos Refratários 6,3x11,4x22,9cm no interior das churrasqueiras	unid.	3.112,00
11	Evento	Supraestrutura - Vigas e Lajes Concreto Armado	R\$	30.616,94
11	5.1.1.	Concretagem de Vigas, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Vigas	m³	10,97
11	5.1.2.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Vigas	kg	592,49
11	5.1.3.	Fornecimento e montagem de Armação de Viga utilizando aço CA-60 de 5,0mm - Vigas	kg	187,96
11	5.1.4.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Viga em Madeira Serrada Esp=25mm, 4 utilizações, incluindo escoramento - Vigas	m²	122,04
11	5.2.1.	Concretagem de Lajes, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Lajes Churrasqueiras	m³	6,99
11	5.2.2.	Fornecimento e execução de Armação de Laje de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-60 de 4,2mm - Lajes Churrasqueiras	kg	67,34
11	5.2.3.	Fornecimento e Instalação de Laje Pré-moldada, sistema vigote e tavela, incluindo armadura negativa, escoramento e cobrimento com 3cm de concreto	m²	89,30

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
0,86	-	-	-	-	-
17,64	-	-	-	-	-
4,92	-	-	-	-	-
1.401,60	-	-	-	-	-
164,70	-	-	-	-	-
2.468,95	-	-	-	-	-
7,37	-	-	-	-	-
37.043,33	-	-	-	-	-
247,30	-	-	-	-	-
214,24	-	-	-	-	-
9.024,80	-	-	-	-	-
3.112,00	-	-	-	-	-
30.616,94	-	-	-	-	-
10,97	-	-	-	-	-
592,49	-	-	-	-	-
187,96	-	-	-	-	-
122,04	-	-	-	-	-
6,99	-	-	-	-	-
67,34	-	-	-	-	-
89,30	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	5.2.4.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Lajes em chapa de madeira compensada resinada, espessura 17mm, 4 utilizações, incluindo o escoramento - Lajes Churrasqueiras	m²	55,72
12	Evento	Cobertura - Tesouras e Terças	R\$	22.980,11
12	6.0.1.	Fabricação e Instalação de Estrutura Metálica em Tesouras treliçadas, incluindo fixações e transporte vertical (Tesouras Telhado Ampliação Fundos)	unid.	4,00
12	6.0.2.	Fabricação e Instalação de Estrutura Metálica em Tesouras treliçadas, incluindo fixações e transporte vertical (Tesouras Telhado Varanda Frente)	unid.	3,00
12	6.0.3.	Fornecimento e instalação de Trama de aço composta por Terças para telhados de até 2 águas, para telha metálica e cerâmica, incluindo o transporte vertical e fixações	m²	272,20
13	Evento	Cobertura - Telhamento e Acessórios	R\$	16.215,68
13	6.0.4.	Fornecimento e Instalação de telhado com telha de aço/alumínio, esp = 0,5mm, com até duas águas, incluindo transporte vertical e fixações	m²	214,08
13	6.0.5.	Fornecimento e Instalação de telhado com telha cerâmica tipo portuguesa, esmaltada natural, incluindo transporte vertical e fixações	m²	64,66
13	6.0.6.	Fornecimento e Instalação de cumeeira cerâmica para telha cerâmica, emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), incluindo transporte vertical e fixações necessárias	m	5,30
13	6.0.7.	Fornecimento e instalação de Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	8,40
13	6.0.8.	Fornecimento e Instalação de Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50cm, incluindo transporte vertical	m	79,60
13	6.0.9.	Fornecimento e Instalação de Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25cm, incluindo transporte vertical nas chaminés	m	52,00
13	6.0.10.	Fornecimento e Instalação de Viga de Madeira Maciça 10x25cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região, sobre pilares de concreto, incluindo fixações necessárias	m	18,00
13	6.0.11.	Fornecimento e Instalação de Pilares de Madeira Maciça 10x10cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região, sobre viga de madeira, incluindo fixações necessárias	m	1,50
13	6.0.12.	Fechamento do Telhado da Varanda da Frente com Tábuas de madeira aparelhadas de 2,5 x 15cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região, incluindo fixações necessárias	m²	7,67
14	Evento	Pavimentações Externas	R\$	1.846,61
14	7.0.4.	Fornecimento e Colocação de pó de pedra para assentamento dos blocos de concreto intertravados, espessura 10cm	m³	4,38
14	7.0.5.	Fornecimento e Execução de piso de concreto intertravado, bloco retangular cor normal, 20x10cm, espessura 6cm, incluindo compactação do pó de pedra e dos blocos	m²	43,80
15	Evento	Revestimentos Argamassados	R\$	6.467,98

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
55,72	-	-	-	-	-
22.980,11	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
272,20	-	-	-	-	-
16.215,68	-	-	-	-	-
214,08	-	-	-	-	-
64,66	-	-	-	-	-
5,30	-	-	-	-	-
8,40	-	-	-	-	-
79,60	-	-	-	-	-
52,00	-	-	-	-	-
18,00	-	-	-	-	-
1,50	-	-	-	-	-
7,67	-	-	-	-	-
1.846,61	-	-	-	-	-
4,38	-	-	-	-	-
43,80	-	-	-	-	-
6.467,98	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
15	7.0.1.	Execução de Chapisco sobre as estruturas de concreto e alvenarias internas, aplicado com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com preparo em betoneira	m²	310,30
15	7.0.2.	Execução de emboço para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparo em betoneira, aplicado manualmente em paredes internas, espessura de 10mm, incluindo a execução de taliscas	m²	221,00
15	7.0.3.	Execução de Massa Única (Reboco Paulista) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia fina), aplicado manualmente em teto, com execução de taliscas - Reboco de Lajes	m²	89,30
16	Evento	Revestimentos Cerâmicos Piso e Parede	R\$	16.773,43
16	7.0.6.	Fornecimento e Execução de Revestimento Cerâmico de dimensões 25x60cm com placas tipo esmaltada extra para paredes, incluindo o rejuntamento	m²	221,00
16	7.0.7.	Fornecimento e Execução de Revestimento com porcelanato de dimensões 60x60cm, placas tipo esmaltada extra para piso, incluindo argamassa colante para assentamento e rejuntamento com argamassa	m²	169,20
16	7.0.13.	Fornecimento e assentamento de soleira de basalto polido, espessura mínima de 2cm, assentado com argamassa colante	m	4,70
16	7.0.14.	Fornecimento e assentamento de peitoril de basalto polido, espessura mínima de 2cm, assentado com argamassa colante	m	10,70
16	7.0.15.	Fornecimento e Execução de Rodapé de porcelanato, h= 7cm, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 60x60cm, incluindo rejuntamento	m	13,90
17	Evento	Revestimentos de Madeira	R\$	39.443,15
17	7.0.8.	Execução de Revestimento com Tábuas de madeira aparelhadas de 2,5 x 15cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região nos pilares e vigas de concreto pré-moldados internos existentes, incluindo fixações necessárias	m²	312,33
17	7.0.9.	Execução de Revestimento com Tábuas de madeira aparelhadas de 2,5 x 15cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região nos pilares de concreto da varanda da frente, incluindo fixções necessárias	m²	11,48
17	7.0.10.	Execução de Revestimento com Tábuas de madeira aparelhadas de 2,5 x 15cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região no fechamento superior do mezanino, incluindo fixções necessárias	m²	39,20
17	7.0.11.	Execução de Revestimento com Tábuas de madeira aparelhadas de 2,5 x 15cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região para fechamento das laterais e frente do palco, incluindo fixções necessárias	m²	18,84
17	7.0.12.	Execução de Revestimento com Tábuas de madeira para piso, cumaru/ipe ou equivalente da região, com encaixe macho/fêmea, 15 x 2cm, incluindo fixações necessárias - Revestimento do piso do Palco e Escadas	m²	38,80
18	Evento	Revestimento Forro PVC	R\$	11.898,71

Única					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
310,30	-	-	-	-	-
221,00	-	-	-	-	-
89,30	-	-	-	-	-
16.773,43	-	-	-	-	-
221,00	-	-	-	-	-
169,20	-	-	-	-	-
4,70	-	-	-	-	-
10,70	-	-	-	-	-
13,90	-	-	-	-	-
39.443,15	-	-	-	-	-
312,33	-	-	-	-	-
11,48	-	-	-	-	-
39,20	-	-	-	-	-
18,84	-	-	-	-	-
38,80	-	-	-	-	-
11.898,71	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
18	7.0.16.	Fornecimento e Instalação de Forro em régua de PVC, liso, incluindo estruturas de fixação	m²	344,89
19	Evento	Esquadrias	R\$	11.203,55
19	8.0.1.	Fornecimento e Instalação de Janela de madeira de abrir, duas folhas, incluindo guarnições, ferragens e fixações, dimensões 2,20 x 1,20 / 1,00m	m²	2,64
19	8.0.2.	Fornecimento e Instalação de Janela de madeira de abrir, duas folhas, incluindo guarnições, ferragens e fixações, dimensões 2,00 x 1,20 / 1,00m	m²	4,80
19	8.0.3.	Fornecimento e Instalação de Janela de madeira maximar, incluindo guarnições, ferragens e fixações, dimensões 1,50 x 0,50 / 1,50m	m²	2,25
19	8.0.4.	Fornecimento e Instalação de Vidro Fantasia Canelado espessura 3mm nas esquadrias dos banheiros	m²	2,25
19	8.0.5.	Fornecimento e Instalação de Porta de Madeira interna, dimensões 80x210cm, incluindo dobradiças, fechadura, guarnições, ferragens e fixações	unid.	2,00
19	8.0.6.	Fornecimento e Instalação de Porta de Madeira interna, dimensões 100x210cm, incluindo dobradiças, fechadura, guarnições, ferragens e fixações	unid.	2,00
19	8.0.7.	Fornecimento e Instalação de Porta de Madeira Externa, dimensões 250 x 220cm, incluindo dobradiças, fechadura, guarnições, ferragens e fixações	m²	5,50
20	Evento	Pintura Estruturas de Madeira	R\$	9.048,70
20	9.0.1.	Fornecimento e Aplicação de Imunização das estruturas, Fechamento e Esquadrias de madeira com cupinicida incolor	m²	491,51
20	9.0.2.	Fornecimento e Aplicação de Pintura das Estruturas e Fechamentos de madeira com três demãos de verniz sintético brilhante	m²	436,33
20	9.0.3.	Fornecimento e Aplicação de Pintura das Esquadrias de madeira com duas demãos de esmalte acetinado	m²	55,18
21	Evento	Pintura Estruturas Metálicas	R\$	4.013,86
21	9.0.4.	Fornecimento e Aplicação de Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo - Estrutura Metálica do telhado	m²	278,74
22	Evento	Instalações Sanitárias (Esgoto)	R\$	3.062,65
22	10.0.1.	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, diâmetro 50mm, incluindo fixações e conexões necessárias	m	15,00
22	10.0.2.	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, diâmetro 75mm, incluindo fixações e conexões necessárias	m	15,30
22	10.0.3.	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, diâmetro 100mm, incluindo fixações e conexões necessárias	m	17,50
22	10.0.4.	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, diâmetro 150mm, incluindo fixações e conexões necessárias	m	12,60
22	10.0.5.	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, diâmetro 200mm, incluindo fixações e conexões necessárias - Para Coleta Esgoto	m	17,00

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
344,89	-	-	-	-	-
11.203,55	-	-	-	-	-
2,64	-	-	-	-	-
4,80	-	-	-	-	-
2,25	-	-	-	-	-
2,25	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
5,50	-	-	-	-	-
9.048,70	-	-	-	-	-
491,51	-	-	-	-	-
436,33	-	-	-	-	-
55,18	-	-	-	-	-
4.013,86	-	-	-	-	-
278,74	-	-	-	-	-
3.062,65	-	-	-	-	-
15,00	-	-	-	-	-
15,30	-	-	-	-	-
17,50	-	-	-	-	-
12,60	-	-	-	-	-
17,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

22	10.0.8.	Fornecimento e Instalação de caixa de passagem de concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, incluindo tampa em concreto armado 60x60x5cm - Para Coleta de Esgoto	unid.	2,00
22	10.0.10.	Fornecimento e Instalação de Caixa de Gordura circular em PVC, incluindo conexões necessárias	unid.	2,00
22	10.0.11.	Fornecimento e Instalação de Ralo Sifonado de PVC, incluindo conexões necessárias	unid.	6,00
23	Evento	Instalações Pluviais	R\$	10.942,40
23	10.0.6.	Fornecimento e instalação de tubulação PVC, diâmetro 200mm, incluindo fixações e conexões necessárias - Para Coleta Pluvial	m	153,90
23	10.0.7.	Fornecimento e instalação de tubulação pluvial PVC, diâmetro 100mm, incluindo fixações e conexões necessárias	m	26,00
23	10.0.9.	Fornecimento e Instalação de caixa de passagem de concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, incluindo tampa em concreto armado 60x60x5cm - Para Coleta Pluvial	unid.	10,00
24	Evento	Instalações Hidráulicas	R\$	2.775,81
24	11.0.1.	Fornecimento e instalação de tubulação de água fria de PVC, soldável, diâmetro 25mm, incluindo conexões necessárias	m	120,00
24	11.0.2.	Fornecimento e Instalação de Ponto completo de água fria, pronto para uso, incluindo fixações e conexões necessárias	unid.	15,00
24	11.0.3.	Fornecimento e Instalação de Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento a canopla cromados, incluindo conexões e fixações necessárias	unid.	4,00
24	11.0.4.	Fornecimento e Instalação de Reservatório de fibra de vidro de 2.000 Litros com tampa, incluindo conexões e fixações necessárias	unid.	1,00
25	Evento	Equipamentos e Acessórios Gerais	R\$	4.683,00
25	12.0.1.	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Sifonado de louça branca, com caixa acoplada, incluindo engate flexível e conexões necessárias	unid.	2,00
25	12.0.2.	Fornecimento e Instalação de Mictório sifonado de louça branca, com pertences, com Registro de Pressão 1/2" com canopla cromada e acabamento simples, incluindo conjunto para fixação e conexões necessárias	unid.	4,00
25	12.0.3.	Fornecimento e Instalação de bancada de granito preto São Gabriel, 80x55cm, incluindo cuba retangular de louça branca sobre bancada, com válvula de metal cromada, sifão flexível em PVC, engate plástico flexível 30cm, torneira cromada de mesa, espelhos de granito de 20cm, fixações e conexões necessárias - Banheiro Camarin	unid.	1,00
25	12.0.4.	Fornecimento e Instalação de bancada de granito preto São Gabriel, 90x60cm, incluindo cuba retangular de louça branca sobre bancada, com válvula de metal cromada, sifão flexível em PVC, engate plástico flexível 30cm, torneira cromada de mesa, espelhos de granito de 20cm, fixações e conexões necessárias - Banheiro Sala de Apoio	unid.	1,00

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6

2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
10.942,40	-	-	-	-	-
153,90	-	-	-	-	-
26,00	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
2.775,81	-	-	-	-	-
120,00	-	-	-	-	-
15,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
4.683,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
25	12.0.5.	Fornecimento e Instalação de Torneira cromada 1/2" ou 3/4", incluindo fixações e conexões necessárias	unid.	9,00
25	12.0.6.	Fornecimento e Instalação de chuveiro comum, com corpo plástico tipo ducha, incluindo conexões e fixações necessárias	unid.	2,00
25	12.0.7.	Fornecimento e Instalação de Registro abre/fecha para chuveiro, base bruta e acabamento cromado, incluindo fixações e conexões necessárias	unid.	2,00
26	Evento	Bancadas de Apoio e Churrasqueiras	R\$	18.368,95
26	12.0.8.	Fornecimento e Instalação de barras de aço CA-50 10,0mm nas churrasqueiras, para apoio dos espetos, incluindo ganchos e suportes necessários	kg	67,00
26	12.0.9.	Concretagem de muretas, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Muretas Bancadas	m³	2,22
26	12.0.10.	Fornecimento e execução de Armação de Mureta de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-60 de 4,2mm - Muretas Bancadas	kg	23,57
26	12.0.11.	Montagem e Desmontagem de fôrma para Muretas, Retangulares em Madeira Serrada, 4 utilizações - Muretas Bancadas	m²	25,48
26	12.0.12.	Concretagem de Lajes, FCK = 30MPa, com o uso de bomba, incluindo o lançamento, adensamento e acabamento - Lajes Bancadas	m³	0,88
26	12.0.13.	Fornecimento e execução de Armação de Laje de estrutura convencional de concreto armado, em edificação térrea, com aço CA-60 de 4,2mm - Lajes Bancadas	kg	16,05
26	12.0.14.	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para Lajes em chapa de madeira compensada resinada, espessura 17mm, 4 utilizações, incluindo o escoramento - Lajes Bancadas	m²	11,35
26	12.0.15.	Fornecimento e Instalação de tampo de aço inox (AISI 304) sobre bancadas de concreto, incluindo espelhos com a altura discriminada em projeto, fixações e soldas necessárias	m²	19,60
26	12.0.16.	Fornecimento e Instalação de cuba de embutir em aço inox, incluindo válvula metálica cromada, sifão flexível em PVC, fixações e conexões necessárias	unid.	4,00
26	12.0.17.	Fornecimento e Assentamento de Revestimento de Granito nas bordas das churrasqueiras, incluindo assentamento com argamassa	m	35,20
27	Evento	Instalações Elétricas	R\$	11.731,91
27	13.0.1.	Fornecimento e Instalação de Eletrodutos de PVC, diâmetro 25mm, incluindo fixações necessárias	m	350,00
27	13.0.2.	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama - lâmpadas (fase, neutro e terra)	m	600,00
27	13.0.3.	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama - tomadas (fase, neutro e terra)	m	720,00
27	13.0.4.	Fornecimento e Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama - chuveiros (fase, neutro e terra)	m	111,00

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
9,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
18.368,95	-	-	-	-	-
67,00	-	-	-	-	-
2,22	-	-	-	-	-
23,57	-	-	-	-	-
25,48	-	-	-	-	-
0,88	-	-	-	-	-
16,05	-	-	-	-	-
11,35	-	-	-	-	-
19,60	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
35,20	-	-	-	-	-
11.731,91	-	-	-	-	-
350,00	-	-	-	-	-
600,00	-	-	-	-	-
720,00	-	-	-	-	-
111,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
27	13.0.5.	Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36W, incluindo fixações necessárias	unid.	4,00
27	13.0.6.	Fornecimento e Instalação de Luminária tipo plafon, de sobrepor, incluindo 1 lâmpada LED e fixações necessárias	unid.	27,00
27	13.0.7.	Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Arandela meia lua, incluindo 1 lâmpada LED e fixações necessárias	unid.	34,00
27	13.0.8.	Fornecimento e Instalação de interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	8,00
27	13.0.9.	Fornecimento e Instalação de interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	1,00
27	13.0.10.	Fornecimento e Instalação de interruptor simples (3 módulos, 10A/250V, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	3,00
27	13.0.11.	Fornecimento e Instalação de interruptor simples (1 módulo), com 1 tomada 2P+T, 10A, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	4,00
27	13.0.12.	Fornecimento e Instalação de interruptor simples (2 móduloS), com 1 tomada 2P+T, 10A, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	2,00
27	13.0.13.	Fornecimento e Instalação de Tomada Simples alta para chuveiro, 2P+T, 20A, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	2,00
27	13.0.14.	Fornecimento e Instalação de Tomada Simples, 2P+T, 20A, incluindo suporte, placa e fixações necessárias	unid.	41,00
27	13.0.15.	Fornecimento e Instalação de Quadro de Distribuição de energia elétrica, de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, incluindo fixações necessárias	unid.	1,00
27	13.0.16.	Fornecimento e Instalação de disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA, 10A, incluindo fixações necessárias	unid.	4,00
27	13.0.17.	Fornecimento e Instalação de disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA, 20A, incluindo fixações necessárias	unid.	2,00
27	13.0.18.	Fornecimento e Instalação de disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA, 25A, incluindo fixações necessárias	unid.	1,00
27	13.0.19.	Fornecimento e Instalação de disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA, 40A, incluindo fixações necessárias	unid.	2,00
28	Evento	Sistemas de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	R\$	2.748,65
28	14.0.1.	Fornecimento e Instalação de Luminária de Emergência, 30 LEDs, Potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	unid.	6,00
28	14.0.2.	Fornecimento e Instalação de Placa de saída de emergência em PVC Fotoluminescente, retangular, anti-chama	unid.	2,00
28	14.0.3.	Fornecimento e Instalação de Placa de indicação de saída de emergência em PVC Fotoluminescente, retangular, anti-chama	unid.	5,00
28	14.0.4.	Fornecimento e Instalação de Placa de indicação de Barra Anti-pânico em porta de saída de emergência em PVC Fotoluminescente, retangular, anti-chama	unid.	2,00
28	14.0.5.	Fornecimento e Instalação de barra anti-pânico nas portas de saída de emergência, pintadas na cor vermelha, incluindo soldas e fixações necessárias	par	2,00
29	Evento	Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas	R\$	12.672,73

Unica					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
4,00	-	-	-	-	-
27,00	-	-	-	-	-
34,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
41,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2.748,65	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
12.672,73	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 354.043,93

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
29	15.0.1.	Fornecimento e Instalação de Haste de Aço Galvanizada cobreada Ø 5/8" x 3,00m com conector tipo grampo	unid.	10,00
29	15.0.2.	Fornecimento e Instalação de Caixa de Inspeção tipo solo em PVC com Tampa	unid.	10,00
29	15.0.3.	Fornecimento e Instalação de Caixa de Inspeção Suspensa em PVC	unid.	8,00
29	15.0.4.	Fornecimento e Instalação de cabo de Cobre nu 50mm²	m	210,00
29	15.0.5.	Fornecimento e Instalação de Barra Chata Alumínio 7/8" x 1/8"	m	210,00
29	15.0.6.	Fornecimento e Instalação de Parafuso autobrocante 1/4" x 4"	cento	1,00
29	15.0.7.	Fornecimento e Aplicação de SIKAFLEX (Silicone)	unid.	4,00
29	15.0.8.	Fornecimento e Instalação de Conector de cabos em alumínio para medição	unid.	20,00
29	15.0.9.	Fornecimento e Instalação de Abraçadeira de Ø 1" tipo copo	unid.	30,00
29	15.0.10.	Fornecimento e Instalação de Clips Galvanizados 50mm²	unid.	9,00
29	15.0.11.	Fornecimento e Instalação de Barra chata de alumínio Ø 5/8" x 7/8"	m	24,00
29	15.0.12.	Fornecimento e Instalação de Eletroduto PVC Ø 1"	m	24,00
29	15.0.13.	Fornecimento e Instalação de Curva 90 de PVC, série reforçada Ø 1"	unid.	8,00
29	15.0.14.	Fornecimento e Instalação de Luva de PVC 1"	unid.	24,00
30	Evento	Serviços Finais de Limpeza de Obra	R\$	492,56
30	16.0.1.	Limpeza final da Obra	m²	263,40

Única					
354.043,93	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
10,00	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
210,00	-	-	-	-	-
210,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
20,00	-	-	-	-	-
30,00	-	-	-	-	-
9,00	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
492,56	-	-	-	-	-
263,40	-	-	-	-	-

Guaporé - RS, 29 de maio de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Marilu Cristina Giacon
CREA / CAU: 17.858-6