OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF DELFINA DA CUNHA- SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** PROJETO AMPLIAÇÃO EMEF DELFINA DA CUNHA
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR - CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2023
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO**: Processo administrativo nº: 264/2024 - Contrato: 170/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO**: ESTRADA DO FAROL, 004 AP0078-SJN
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDE E SALÁRIO EDUCAÇÃO
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R$ 389.900,00
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R$ 34.027,26
- **PRAZO ORIGINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**: 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA**: 05 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 26/08/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 29/07/2025
- **ETAPA 09:** SERVIÇOS PRELIMINARES – ESQUADRIAS – REVESTIMENTOS – PINTURAS E ACABAMENTOS – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA – INSTALAÇÃO ELÉTRICA – LOUÇAS
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA**= 7,87%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO**= 80,80% CONCLUÍDO e 19,20% SALDO REMANESCENTE
- **SITUAÇÃO**: OBRA EM ANDAMENTO

Assinado por 1 pessoa: CAIO PIMPAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/F6F6-60FD-225B-AB1B e informe o código F6F6-60FD-225B-AB1B

OBRA DE REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK - SJN

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA DA EMEF PADRE EUGÊNIO TYCK
- **NOME DO CONTRATADO:** ELTON COSTA DOS SANTOS JUNIOR - CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DO PROJETO:** 2024
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO**: Processo administrativo nº: 324/2024 - Contrato: 204/2024
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO**: VILA DO ESTREITO, 50 - 2º DISTRITO, SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- **ORIGEM DO RECURSO:** EMENDA PARLAMENTAR
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R$ 192.142,57
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R$ 37.956,58
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**: 06 MESES
- **PRAZO ADITADO DE EXECUÇÃO DA OBRA**: 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:** 18/10/2024
- **DATA DO FIM DO CONTRATO:** 17/07/2025
- **ETAPA 07:** SERVIÇOS GERAIS – REVESTIMENTO DO MURO DE DIVISA – PINTURA INTERNA DA EDIFICAÇÃO
- **PERCENTUAL MEDIDO NA ETAPA**= 16,88%.
- **PERCENTUAL CONCLUÍDO**= 91,42% CONCLUÍDO e 8,58% SALDO REMANECENTE
- **SITUAÇÃO**: OBRA EM ANDAMENTO

Assinado por 1 pessoa: CAIO PIMPAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/F6F6-60FD-225B-AB1B e informe o código F6F6-60FD-225B-AB1B