PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL

Rua Pelotas, Guaíba, Capão do Leão e Tiaraju

Relatório Medição de Obra 02 - Período de 03/07/25 a 04/08/2025

Empresa: FJ TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO				Contrato nº 25/2025		Início:	10/06/2025	Situação	Em Execução
Nº	Itens Contratados	**Contratado**		**Executado no Período**		**Representa**	**A Executar**		**Representa**
		Quantitativo	Financeiro	Quantitativo	Financeiro	**%**	Quantitativo	Financeiro	**%**
	PAVIMENTAÇÃO RUAS PELOTAS, CAPÃO DO LEÃO, TIARAJÚ E GUAÍBA								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO PREF.	2,00	R$ 255,21	-		100,00%	2,00	R$ 255,21	
1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE	970,00	R$ 12.883,05	375,00	R$ 4.980,56	38,66%	385,00	R$ 7.902,49	61,34%
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.540,88	R$ 11.233,09	1.755,00	R$ 4.341,47	38,65%	1.801,50	R$ 6.891,62	61,35%
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	9.700,00	R$ 19.336,23	3.750,00	R$ 7.475,35	38,66%	3.850,00	R$ 11.860,88	61,34%
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	9.700,00	R$ 733.844,89	3.750,00	R$ 283.702,92	38,66%	3.850,00	R$ 450.141,97	61,34%
1.4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.455,00	R$ 12.440,42	562,00	R$ 4.805,17	38,63%	578,00	R$ 7.635,25	61,37%
1.4.4	AREIA PARA ATERRO	1.455,00	R$ 64.368,68	562,00	R$ 24.862,68	38,63%	578,00	R$ 39.506,00	61,37%
1.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.730,00	R$ 79.546,94	585,00	R$ 26.898,82	33,82%	795,00	R$ 52.648,12	66,18%
1.4.7	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	172,80	R$ 4.237,32		R$ -	0,00%	172,80	R$ 4.237,32	100,00%
1.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.730,00	R$ 2.576,08		R$ -	0,00%	1.730,00	R$ 2.576,08	100,00%
1.5.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	5,71	R$ 3.015,60		R$ -	0,00%	5,71	R$ 3.015,60	100,00%
1.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	18,00	R$ 2.262,49		R$ -	0,00%	18,00	R$ 2.262,49	100,00%
	Total		R$ 946.000,00		R$ 357.066,96	37,74%		R$ 588.933,04	20,62%
	Data:	Cristal, 04 de agosto de 2025							
	Assinatura Técnico Responsável:	Eng. Civil Mônica Crespo Corrêa							