

CONTRATO: 119-2013 ID 1005183				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
CRECHE SPINELLI				PRAZO		10 MESES								
CIDADE BOM JESUS - RS				TIPO		CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B								
INÍCIO:				ESTADO		RS								
TÉRMINO														
CUSTO R\$ 2.127.008,49				BDI INCLUSO		23,54%								
ITEM	GRUPO DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PESO (%)	DIAS CORRIDOS										TOTAL
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PREFEITURA	R\$ 12.000,00	0,56%	100%										100%
				R\$ 12.000,00										R\$ 12.000,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
4.2														R\$ 0,00
	MOVIMENTAÇÃO E TERRA PARA FUNDAÇÃO - PREFEITURA	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
4.2	MOVIMENTAÇÃO E TERRA PARA FUNDAÇÃO - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
4.4	SUPERESTRUTURA - PREFEITURA	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
	SUPERESTRUTURA - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
4.4														R\$ 0,00
														0%
														R\$ 0,00
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (COBOGÓS E GRANITOS) - PREFEITURA	R\$ 10.950,45	0,51%					20%	30%	20%	20%	10%		100%
								R\$ 2.190,09	R\$ 3.285,14	R\$ 2.190,09	R\$ 2.190,09	R\$ 1.095,05		R\$ 10.950,45
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (COBOGÓS E GRANITOS) - FNDE	R\$ 47.557,10	2,24%					20%	30%	20%	20%	10%		100%
4.5								R\$ 9.511,42	R\$ 14.267,13	R\$ 9.511,42	R\$ 9.511,42	R\$ 4.755,71		R\$ 47.557,10
														0%
	ESQUADRIAS - PREFEITURA	R\$ 8.293,20	0,39%				25%	30%	30%	15%				100%
4.6							R\$ 2.073,30	R\$ 2.487,96	R\$ 2.487,96	R\$ 1.243,98				R\$ 8.293,20
	ESQUADRIAS - FNDE	R\$ 285.123,64	13,40%				25%	30%	30%	15%				100%
							R\$ 71.280,91	R\$ 85.537,09	R\$ 85.537,09	R\$ 42.768,55				R\$ 285.123,64
4.7	REVISÃO DA COBERTURA (RUFO + FORROS) - PREFEITURA	R\$ 4.374,77	0,21%			10%	10%	30%	30%	20%				100%
						R\$ 437,48	R\$ 437,48	R\$ 1.312,43	R\$ 1.312,43	R\$ 874,95				R\$ 4.374,77
	REVISÃO DA COBERTURA (RUFO + FORROS) - FNDE	R\$ 135.008,68	6,35%			10%	10%	30%	30%	20%				100%
4.7						R\$ 13.500,87	R\$ 13.500,87	R\$ 40.502,60	R\$ 40.502,60	R\$ 27.001,74				R\$ 135.008,68
	IMPERMEABILIZAÇÃO - PREFEITURA	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
														R\$ 0,00
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PREFEITURA	R\$ 0,00	0,00%											0%
														R\$ 0,00
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
4.9														R\$ 0,00
														0%
														R\$ 0,00
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	R\$ 185.705,62	8,73%			10%	10%	10%	20%	15%	25%	10%		100%
						R\$ 18.570,56	R\$ 18.570,56	R\$ 18.570,56	R\$ 37.141,12	R\$ 27.855,84	R\$ 46.426,41	R\$ 18.570,56		R\$ 185.705,62
	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO - FNDE	R\$ 129.727,93	6,10%			10%	10%	10%	20%	15%	25%	10%		100%
4.10						R\$ 12.972,79	R\$ 12.972,79	R\$ 12.972,79	R\$ 25.945,59	R\$ 19.459,19	R\$ 32.431,98	R\$ 12.972,79		R\$ 129.727,93
	PINTURA - PREFEITURA	-R\$ 28.162,19	-1,32%							25%	25%	15%	10%	100%
										-R\$ 7.040,55	-R\$ 7.040,55	-R\$ 4.224,33	-R\$ 2.816,22	-R\$ 28.162,19
4.11	PINTURA - FNDE	R\$ 130.254,07	6,12%						25%	25%	25%	15%	10%	100%
									R\$ 32.563,52	R\$ 32.563,52	R\$ 19.538,11	R\$ 13.025,41		R\$ 130.254,07
														0%
4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - PREFEITURA	R\$ 6.692,37	0,31%			30%	30%	10%	10%	10%	10%			100%
						R\$ 2.007,71	R\$ 2.007,71	R\$ 669,24	R\$ 669,24	R\$ 669,24	R\$ 669,24			R\$ 6.692,37
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - FNDE	R\$ 20.139,96	0,95%			30%	30%	10%	10%	10%	10%			100%
4.12						R\$ 6.041,99	R\$ 6.041,99	R\$ 2.014,00	R\$ 2.014,00	R\$ 2.014,00	R\$ 2.014,00			R\$ 20.139,96
	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - PREFEITURA	R\$ 2.000,00	0,09%			30%	30%	10%	10%	20%				100%
						R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00				R\$ 2.000,00
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - FNDE	R\$ 2.252,25	0,11%			30%	30%	10%	10%	20%				100%
						R\$ 675,68	R\$ 675,68	R\$ 225,23	R\$ 225,23	R\$ 450,45				R\$ 2.252,25
														0%
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PREFEITURA	R\$ 16.002,30	0,75%								35%	35%	30%	100%
											R\$ 5.600,81	R\$ 5.600,81	R\$ 4.800,69	R\$ 16.002,30
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FNDE	R\$ 0,00	0,00%								35%	35%	30%	100%
4.14											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LOUÇAS DE METAIS - PREFEITURA	R\$ 2.886,58	0,14%								35%	35%	30%	100%
											R\$ 1.010,30	R\$ 1.010,30	R\$ 865,97	R\$ 2.886,58
4.15	LOUÇAS DE METAIS - FNDE	R\$ 71.932,53	3,38%								35%	35%	30%	100%
											R\$ 25.176,39	R\$ 25.176,39	R\$ 21.579,76	R\$ 71.932,53
														0%

4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS: G.L.P. - PREFEITURA	R\$ 1.981,62	0,09%						10%	20%	50%	20%		100%
									R\$ 198,16	R\$ 396,32	R\$ 990,81	R\$ 396,32		R\$ 1.981,62
	INSTALAÇÃO DE GÁS: G.L.P. - FNDE	R\$ 1.394,80	0,07%						10%	20%	50%	20%		100%
									R\$ 139,48	R\$ 278,96	R\$ 697,40	R\$ 278,96		R\$ 1.394,80
4.17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: EXTINTORES - PREFEITURA	-R\$ 420,19	-0,02%									50%	50%	100%
												-R\$ 210,10	-R\$ 210,10	-R\$ 420,19
	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: EXTINTORES - FNDE	R\$ 6.186,72	0,29%									50%	50%	100%
												R\$ 3.093,36	R\$ 3.093,36	R\$ 6.186,72
4.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETRÔNICA - PREFEITURA	R\$ 39.745,34	1,87%			10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
						R\$ 3.974,53	R\$ 3.974,53	R\$ 7.949,07	R\$ 7.949,07	R\$ 3.974,53	R\$ 3.974,53	R\$ 3.974,53	R\$ 3.974,53	R\$ 39.745,34
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETRÔNICA - FNDE	R\$ 203.656,39	9,57%			10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
						R\$ 20.365,64	R\$ 20.365,64	R\$ 40.731,28	R\$ 40.731,28	R\$ 20.365,64	R\$ 20.365,64	R\$ 20.365,64	R\$ 20.365,64	R\$ 203.656,39
4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - PREFEITURA	R\$ 18,35	0,001%							50%	30%	20%		100%
										R\$ 9,18	R\$ 5,51	R\$ 3,67		R\$ 18,35
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - FNDE	R\$ 8.213,38	0,39%							50%	30%	20%		100%
										R\$ 4.106,69	R\$ 2.464,01	R\$ 1.642,68		R\$ 8.213,38
4.20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA - PREFEITURA	-R\$ 4.383,56	-0,21%			10%	10%	20%	20%				20%	100%
						-R\$ 438,36	-R\$ 438,36	-R\$ 876,71	-R\$ 876,71	-R\$ 876,71			-R\$ 876,71	-R\$ 4.383,56
	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA - FNDE	R\$ 51.016,50	2,40%			10%	10%	20%	20%	20%			20%	100%
						R\$ 5.101,65	R\$ 5.101,65	R\$ 10.203,30	R\$ 10.203,30	R\$ 10.203,30			R\$ 10.203,30	R\$ 51.016,50
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - PREFEITURA	R\$ 19.780,00	0,93%								10%	50%	40%	100%
											R\$ 1.978,00	R\$ 9.890,00	R\$ 7.912,00	R\$ 19.780,00
	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - FNDE	R\$ 0,00	0,00%								10%	50%	40%	100%
											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.22	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PREFEITURA	R\$ 30.877,15	1,45%			10%	30%	30%	30%					100%
						R\$ 3.087,72	R\$ 9.263,15	R\$ 9.263,15	R\$ 9.263,15					R\$ 30.877,15
	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FNDE	R\$ 20.583,96	0,97%			10%	30%	30%	30%					100%
						R\$ 2.058,40	R\$ 6.175,19	R\$ 6.175,19	R\$ 6.175,19					R\$ 20.583,96
4.23	MOBILIÁRIOS - PREFEITURA	R\$ 42.063,30	1,98%									50%	50%	100%
												R\$ 21.031,65	R\$ 21.031,65	R\$ 42.063,30
	MOBILIÁRIOS - FNDE	R\$ 107.565,13	5,06%									50%	50%	100%
												R\$ 53.782,57	R\$ 53.782,57	R\$ 107.565,13
4.24	SERVIÇOS FINAIS - PREFEITURA	-R\$ 203,96	-0,01%										50%	100%
												-R\$ 101,98	-R\$ 101,98	-R\$ 203,96
	SERVIÇOS FINAIS - FNDE	R\$ 3.579,21	0,17%									50%	50%	100%
												R\$ 1.789,61	R\$ 1.789,61	R\$ 3.579,21
SUB-TOTAL		R\$ 1.574.393,40	74,02%											
TOTAL PREFEITURA				R\$ 12.000,00	R\$ 3.087,72	R\$ 34.415,07	R\$ 36.488,37	R\$ 41.765,78	R\$ 45.325,86	R\$ 29.696,88	R\$ 55.805,14	R\$ 57.036,49	R\$ 34.579,84	R\$ 350.201,15
TOTAL FNDE				0	R\$ 2.058,40	R\$ 64.833,80	R\$ 136.114,71	R\$ 207.872,90	R\$ 252.129,21	R\$ 168.723,44	R\$ 125.224,35	R\$ 143.395,80	R\$ 123.839,64	R\$ 1.224.192,25
ITEM	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
7	ACESSOS - PREFEITURA	R\$ 2.433,52	0,11%							20%	40%	30%	10%	100%
										R\$ 486,70	R\$ 973,41	R\$ 730,06	R\$ 243,35	R\$ 2.433,52
	ACESSOS - FNDE	R\$ 7.670,61	0,36%							20%	40%	30%	10%	100%
										R\$ 1.534,12	R\$ 3.068,24	R\$ 2.301,18	R\$ 767,06	R\$ 7.670,61
8	MURO - PREFEITURA	R\$ 8.002,88	0,38%					20%	20%	20%	20%	20%		100%
								R\$ 1.600,58	R\$ 1.600,58	R\$ 1.600,58	R\$ 1.600,58	R\$ 1.600,58		R\$ 8.002,88
	MURO - FNDE	R\$ 8.260,91	0,39%					20%	20%	20%	20%	20%		100%
								R\$ 1.652,18	R\$ 1.652,18	R\$ 1.652,18	R\$ 1.652,18	R\$ 1.652,18		R\$ 8.260,91
9	PAISAGISMO - PREFEITURA	R\$ 10.453,39	0,49%								35%	35%	30%	100%
											R\$ 3.658,69	R\$ 3.658,69	R\$ 3.136,02	R\$ 10.453,39
	PAISAGISMO - FNDE	R\$ 44.176,00	2,08%								35%	35%	30%	100%
											R\$ 15.461,60	R\$ 15.461,60	R\$ 13.252,80	R\$ 44.176,00
10	FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO - PREFEITURA	R\$ 10.038,95	0,47%				35%	35%	30%					100%
							R\$ 3.513,63	R\$ 3.513,63	R\$ 3.011,69					R\$ 10.038,95
	FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO - FNDE	R\$ 35.887,98	1,69%				35%	35%	30%					100%
							R\$ 12.560,79	R\$ 12.560,79	R\$ 10.766,39					R\$ 35.887,98
11	MOMENTO DE TRANSPORTE - PREFEITURA	R\$ 2.352,55	0,11%			10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%		100%
						R\$ 235,26	R\$ 235,26	R\$ 235,26	R\$ 235,26	R\$ 470,51	R\$ 470,51	R\$ 235,26		R\$ 2.352,55
	MOMENTO DE TRANSPORTE - FNDE	R\$ 4.423,12	0,21%			10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%		100%
						R\$ 442,31	R\$ 442,31	R\$ 442,31	R\$ 442,31	R\$ 884,62	R\$ 884,62	R\$ 442,31		R\$ 4.423,12
SUB-TOTAL		R\$ 133.699,91	6,29%											
TOTAL PREFEITURA				0	R\$ 235,26	R\$ 235,26	R\$ 3.748,89	R\$ 5.349,46	R\$ 4.847,52	R\$ 2.557,79	R\$ 6.703,18	R\$ 6.224,57	R\$ 3.379,37	R\$ 33.281,29
TOTAL FNDE				0	R\$ 442,31	R\$ 442,31	R\$ 13.003,11	R\$ 14.655,29	R\$ 12.860,89	R\$ 4.070,93	R\$ 21.066,65	R\$ 19.857,28	R\$ 14.019,86	R\$ 100.418,62

ITEM	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTRAS REPACTUADOS													
13	SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA) - PREFEITURA	R\$ 1.079,80	0,05%	100%										100%
				R\$ 1.079,80										R\$ 1.079,80
	SERVIÇOS PRELIMINARES(PLACA DE OBRA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA) - FNDE	R\$ 12.149,83	0,57%	100%										100%
14	REPARO PAREDES DE VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS - PREFEITURA	R\$ 123.356,05	5,80%		10%	20%	20%	20%	20%	10%				100%
					R\$ 12.335,61	R\$ 24.671,21	R\$ 24.671,21	R\$ 24.671,21	R\$ 24.671,21	R\$ 12.335,61				R\$ 123.356,05
	REPARO PAREDES DE VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS - FNDE	R\$ 105.922,26	4,98%		10%	20%	20%	20%	20%	10%				100%
15	SISTEMA DE PPCI - PREFEITURA	R\$ 10.660,23	0,50%								30%	40%	30%	100%
											R\$ 3.198,07	R\$ 4.264,09	R\$ 3.198,07	R\$ 10.660,23
	SISTEMA DE PPCI - FNDE	R\$ 43.907,65	2,06%								30%	40%	30%	100%
16	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - PREFEITURA	-R\$ 56,43	0,00%									50%	50%	100%
												-R\$ 28,21	-R\$ 28,21	-R\$ 56,43
	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - FNDE	R\$ 3.613,27	0,17%									50%	50%	100%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREFEITURA	R\$ 322,65	0,02%				20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
							R\$ 64,53	R\$ 64,53	R\$ 64,53	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 322,65
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FNDE	R\$ 13.497,65	0,63%				20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
18 (4.8)	IMPERMEABILIZAÇÃO (RETRABALHO) - PREFEITURA	R\$ 3.965,96	0,19%				20%	40%	30%	10%				100%
							R\$ 793,19	R\$ 1.586,38	R\$ 1.189,79	R\$ 396,60				R\$ 3.965,96
	IMPERMEABILIZAÇÃO (RETRABALHO) - FNDE	R\$ 8.295,05	0,39%				20%	40%	30%	10%				100%
19 (4.7)	COBERTURA (RETRABALHOS) - PREFEITURA	-R\$ 198,77	-0,01%		10%	30%	30%	20%	10%					100%
					-R\$ 19,88	-R\$ 59,63	-R\$ 59,63	-R\$ 39,75	-R\$ 19,88					-R\$ 198,77
	COBERTURA (RETRABALHO) - FNDE	R\$ 1.981,02	0,09%		10%	30%	30%	20%	10%					100%
20 (4.6)	GRADIS PORTÃO EXTRA (4.00X 2.15m) - PREFEITURA	-R\$ 68,87	0,00%				50%	50%						100%
							-R\$ 34,43	-R\$ 34,43						-R\$ 68,87
	GRADIS PORTÃO EXTRA (4.00 X 2.15m) - FNDE	R\$ 4.409,57	0,21%				50%	50%						100%
21(11)	MOMENTO DE TRANSPORTE - PREFEITURA	-R\$ 174,44	-0,01%		10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%	10%		100%
					-R\$ 17,44	-R\$ 17,44	-R\$ 17,44	-R\$ 17,44	-R\$ 34,89	-R\$ 34,89	-R\$ 17,44	-R\$ 17,44		-R\$ 174,44
	MOMENTO TRANSPORTE - FNDE	R\$ 11.169,50	0,53%		10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%	10%		100%
22	REFORMA RESERVATÓRIO - PREFEITURA	R\$ 56.200,00	2,64%		20%	50%	20%	10%						100%
					R\$ 11.240,00	R\$ 28.100,00	R\$ 11.240,00	R\$ 5.620,00						R\$ 56.200,00
	REFORMA RESERVATÓRIO - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
23	RESIDUOS GERAIS - PREFEITURA	R\$ 9.000,00	0,42%		20%	20%	20%	20%	10%	10%				100%
					R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00				R\$ 9.000,00
	RESÍDUOS GERAIS - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
24	LIMPEZA E REVISÃO DO EXECUTADO - PREFEITURA	R\$ 9.883,20	0,46%		50%	50%								100%
					R\$ 4.941,60	R\$ 4.941,60								R\$ 9.883,20
	LIMPEZA E REVISÃO DO EXECUTADO - FNDE	R\$ 0,00	0,00%											0%
SUB-TOTAL		R\$ 418.915,18	19,70%											
TOTAL PREFEITURA				R\$ 7.821,40	R\$ 30.279,88	R\$ 55.252,89	R\$ 39.250,61	R\$ 32.388,33	R\$ 25.977,57	R\$ 12.332,98	R\$ 3.212,89	R\$ 4.250,70	R\$ 3.202,12	R\$ 213.969,38
TOTAL FNDE				R\$ 12.149,83	R\$ 11.907,28	R\$ 26.759,50	R\$ 31.118,04	R\$ 27.885,65	R\$ 27.145,49	R\$ 14.175,89	R\$ 15.639,01	R\$ 21.836,41	R\$ 16.328,70	R\$ 204.945,80
CUSTO ORÇAMENTO		R\$ 2.127.008,49	100,00%	R\$ 31.971,23	R\$ 48.010,84	R\$ 181.938,84	R\$ 259.723,73	R\$ 329.917,41	R\$ 368.286,53	R\$ 231.557,91	R\$ 227.651,23	R\$ 252.601,25	R\$ 195.349,52	R\$ 2.127.008,49

BDI

23,54%

INCLUSO